

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.- pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., i 144/12.) te članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09. i 4/13.) Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj ----- 2013. godine usvojilo

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin u 2012. godini

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini (dalje Program) donesen je na sjednici Gradskog vijeća 22. prosinca 2011. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 39/11.) a I. (prve) Izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 22. studenog 2012. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 24/12.)

2. Navedenim Programom određen je obim poslova za gradnju objekata i uređaja zajedničke komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije.

3. Sukladno članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- a. javne površine
- b. nerazvrstane ceste
- c. javnu rasvjetu
- d. groblja
- e. opskrbu pitkom vodom
- f. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
- g. odlaganje komunalnog otpada

Financira se iz:

1. komunalnog doprinosa
2. proračuna jedinice lokalne samouprave
3. naknade za koncesiju
4. cijene komunalnih usluga
5. naknade za priključenje
6. drugih izvora utvrđenih propisanim zakonom

4. I. izmjenama Programa navedenim u točki 1. ovog izvještaja za realizaciju Programa bilo je planirano 6.081.000,00 kuna. Za gradnju komunalnih objekata i uređaja tijekom 2012. godine utrošeno je 3.875.707,80 kuna. Sredstva su planirana - raspoređena i utrošena iz prihoda od komunalnog doprinosa, naknade za priključenje, kapitalnih pomoći i ostalih prihoda Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu po namjeni kao što slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

R.B.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	INDEKS %
1.	Uređenje gradskih površina	84.000,00	71.127,99	84,68
2.	Uređenje ul. Antuna Kalca	35.000,00	33.200,00	94,86
3.	Uređenje spojne ceste Vranica	68.000,00	0,00	0,00
4.	Uređenje kružnog toka Štranjga	134.000,00	124.000,00	92,54
5.	Uređenje okoliša kod crkve Sv. Lucije	10.000,00	6.197,00	61,97
6.	Uređenje Trga slobode	68.000,00	56.130,38	82,54
7.	Spojna cesta Dom umirovljenika	4.000,00	3.315,06	82,88

8.	Uređenje poda na Buraju (k.br. 4-12)	60.000,00	0,00	0,00
9.	Uređenje ulice Štefanije Ravnić	10.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		473.000,00	293.970,43	62,15

2. NERAZVRSTANE CESTE - ASFALTIRANJE

R.B.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	INDEKS %
1.	Postavljanje zaštitnog branika na nerazvrstanoj cesti Beram	45.000,00	0,00	0,00
2.	Asfaltiranje nerazvrstane ceste Žgrablići	85.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		130.000,00	0,00	0,00

3. JAVNA RASVJETA

R.B.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	INDEKS %
1.	Stipana Konzula Istrijana – Stari Pazin	110.000,00	107.071,75	97,34
UKUPNO		110.000,00	107.071,75	97,34

4. GROBLJA

R.B.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	INDEKS %
1.	Proširenje groblja Pazin	93.000,00	86.875,00	93,41
2.	Proširenje groblja Lindar	45.000,00	0,00	0,00
3.	Kapela Beram	94.000,00	75.820,47	80,66
4.	Sanacija groblja Zamask	31.000,00	30.513,33	98,43
UKUPNO		263.000,00	193.208,80	73,46

5. OBJEKTI I UREĐAJI ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

R.B.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	INDEKS %
1.	Opskrba pitkom vodom na području Grada Pazina	300.000,00	79.618,51	26,54
UKUPNO		300.000,00	79.618,51	26,54

6. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

R.B.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	INDEKS %
1.	Stancija Pataj	55.000,00	0,00	0,00
2.	Rekonstrukcija tunel - Stari Trg	13.000,00	12.515,63	96,27
3.	Dubravica	214.000,00	0,00	0,00
4.	Kolektor fekalne kanalizacije Stari Pazin - glavni kolektor i kućni priključci	3.223.000,00	2.504.563,06	77,71

5.	Jože Šurana i Matka Brajše Rašana	200.000,00	199.551,77	99,78
UKUPNO		3.705.000,00	2.716.630,46	73,32

7. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

R.B.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	INDEKS %
1.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčiči“	1.100.000,00	485.207,85	44,11
UKUPNO		1.100.000,00	485.207,85	44,11

Sveukupno izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini prikazano je u sljedećoj tabeli

R.B.	GRAĐEVINA	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	INDEKS %
1.	JAVNE POVRŠINE	473.000,00	293.970,43	62,15
2.	NERAZVRSTANE CESTE	130.000,00	0,00	0,00
3.	JAVNA RASVJETA	110.000,00	107.071,75	97,34
4.	GROBLJA	263.000,00	193.208,80	73,46
5.	OBJEKTI I UREĐAJI ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	300.000,00	79.618,51	26,54
6.	ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	3.705.000,00	2.716.630,46	73,32
7.	ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA	1.100.000,00	485.207,85	44,11
SVEUKUPNO (1-7)		6.081.000,00	3.875.707,80	63,73

OBRAZLOŽENJE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2012. godini ostvaren je za 2.202.292,20 kn, odnosno 36,27% manje od planiranog iznosa. Najveći podbačaji u realizaciji Programa ostvareni su na projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda „Kolektor fekalne kanalizacije Stari Pazin - glavni kolektor i kućni priključci“ (IPARD – Mjera 301) - 718.436,94 kn, te projektu Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčiči“ – 614.792,11 kn. Zbog loših vremenskih uvjeta kasnilo je izvođenje radova na ovim projektima, pa nisu iskorištena ni sredstva koja su bila osigurana za financiranje ovih radova – kreditna sredstva od HAVOR- a putem Privredne banke Zagreb za financiranje projekta do isplate sredstava iz europskih fondova, odnosno sredstva prikupljena od naknade za sanaciju deponija i kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša.

Najveći dio rashoda ostvarenih za uređenje gradskih površina odnosi se na pripreme radnje za realizaciju ovih projekata, odnosno izradu projektne dokumentacije. Nedovoljni prihodi ostvareni od komunalnog doprinosa, prodaje nefinancijske imovine, prodaje grobnih mjesta i drugih izvora sredstava, te podmirivanje obveza za već izgrađene kapitalne objekte u prethodnim godinama, glavni su razlog manjeg izvršenja planiranih rashoda za uređenje javnih površina, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, postavljanje javne rasvjete, radove na proširenju groblja i drugih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo