



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD PAZIN
Gradonačelnica

KLASA: 363-01/26-01/21
URBROJ: 2163-01-01/01-26-2
Pazin, 12. svibnja 2026.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
n/r Predsjednice

Predmet: Izvješće o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture za Grad Pazin za 2025. godinu.

Na temelju članka 35. stavka 1. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 8/26.), Gradonačelnica Grada Pazina dana 12. svibnja 2026. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za Grad Pazin za 2025. godinu u tekstu kako ga je dostavio Upravni odjel za komunalni sustav svojim dopisom KLASA: 363-01/26-01/21, URBROJ: 2163-01-06/01-26-1 od 12. svibnja 2026. godine, te se isti upućuje Gradskom vijeću Grada Pazina na razmatranje i usvajanje.

2. Na sjednici Gradskog vijeća Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka obrazlagat će Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav.

Prilog: - Izvješće,
- Obrazloženje.

Dostaviti:

1. Predsjednici Gradskog vijeća Grada Pazina,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav,
3. Pismohrana – ovdje.



Prijedlog 12. svibnja 2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18.,32/20. i 145/24.) i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 08/26.), Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj dana _____2026. godine, usvojilo je

I Z V J E Š Ć E
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin za 2025. godinu

1. Programom građenja komunalne infrastrukture za Grad Pazin za 2025. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 64/24.) planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.017.500,00 eura.

I. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za Grad Pazin za 2025. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 12/25.) povećana su planirana sredstva građenja te ukupno iznose 1.203.500,00 eura.

II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za Grad Pazin za 2025. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 51/25.) povećana su planirana sredstva građenja te ukupno iznose 1.269.350,00 eura.

2. Za izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za Grad Pazin za 2025. godinu utrošeno je 1.214.454,69 eura i to iz sljedećih izvora financiranja: Opći prihodi i primici, Tekuće i kapitalne pomoći iz županijskih proračuna, tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna, komunalni doprinos, komunalna naknada i naknada za korištenje grobnih mjesta - kako slijedi:

1. NERAZVRSTANE CESTE

Red. br.	OPIS POSLA	PLANIRANO	OSTVARENO	%
1.	Asfaltiranje Zabrežani-Katun Lindarski	157.000,00	154.669,28	98,52
2.	Ostale ceste	25.000,00	24.216,66	96,87
3.	Asfaltiranje Trošti	35.000,00	34.760,14	99,31
4.	Pojačano održavanje ceste Ciburi-Ježenj	358.000,00	359.025,94	100,29
5.	Cesta Foškići-Lešće - radovi	84.500,00	84.288,33	99,75
6.	Nogostup Štranjga-Istarskih narodnjaka	90.000,00	85.088,58	94,54
7.	Asfaltiranje dijela ceste Frki-Podmeja	57.600,00	57.532,03	99,88
8.	Izvanredno održavanje ceste Veli Ježenj-Mali Ježenj	155.000,00	140.197,53	90,45
9.	Stabilizacija dijela prometnice u Grdoselu	73.600,00	74.559,44	101,30
10.	Oborinska odvodnja Podberam	22.000,00	22.312,50	101,42
11.	Izgradnja vodovodnog ogranka Ukotići - popratni radovi	7.000,00	0,00	0,00
12.	Radovi na sanaciji opasnih mjesta Dubravica	25.300,00	23.273,13	91,99
13.	Sanacija propusta Grdoselo - Čerišnjevica - projektna dokumentacija	11.250,00	11.250,00	100,00
	UKUPNO	1.101.250,00	1.071.173,56	97,27

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici - 359.025, 94eura
- komunalni doprinos - 154.669,28 eura
- komunalna naknada – 541.187,15
- tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna – 16.291,19 eura

2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Red. Br.	OPIS POSLA	PLANIRANO (€)	OSTVARENO (€)	%
1.	Zakup električne energije u Parku narodnog ustanka i Parku istarskih velikana	5.000,00	4.927,45	98,55
	UKUPNO	5.000,00	4.927,45	98,55

Izvor financiranja: komunalni doprinos - 4.927,45 eura.

3. JAVNA RASVJETA

R.br.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (€)	OSTVARENO (€)	%
1.	Javna rasvjeta – pripremni radovi za širenje	30.000,00	24.611,69	82,04
	UKUPNO	30.000,00	24.611,69	82,04

Izvor financiranja: komunalni doprinos - 24.611,69 eura.

4. GROBLJA

R.br.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (€)	OSTVARENO (€)	%
1.	Kapela Beram – projektna dokumentacija	7.300,00	7.280,29	99,73
	UKUPNO	7.300,00	7.280,29	99,73

Izvor financiranja: naknada za korištenje grobnih mjesta - 7.280,29 eura.

5. JAVNE ZELENE POVRŠINE

R.br.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (€)	OSTVARENO (€)	%
1.	Uređenje dječjih igrališta	40.000,00	35.709,04	89,27
2.	Uređenje dječjeg igrališta Stancija Pataj	23.500,00	20.023,66	85,21
	UKUPNO	63.500,00	55.732,70	87,77

Izvor financiranja:

- opći prihodi i primici - 24.732,70 eura
- tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna - 16.000,00 eura
- komunalni doprinos - 15.000,00 eura.

6. JAVNA PARKIRALIŠTA

Rbr.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (€)	OSTVARENO (€)	%
1.	Parking Luigi Dallapiccola - radovi	20.000,00	20.397,50	101,99
2.	Parking Soline – pripremni radovi	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	Parking Soline – Gradskih igrališta – izvedbeno tehnička dokumentacija	4.000,00	0,00	0,00
4.	Lakota – idejno rješenje konačne namjene prostora	3.300,00	0,00	0,00
UKUPNO		32.397,50	25.397,50	78,63

Izvor financiranja: komunalna naknada - 25.397,50 eura.

7. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

Rbr.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (€)	OSTVARENO (€)	%
1.	Dobava i ugradnja autobusnih čekaona	30.000,00	25.331,50	84,44
UKUPNO		30.000,00	25.331,50	84,44

Izvor financiranja: - komunalna naknada 25.331,50 eura.

Sveukupno izvršenje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin za 2025. godinu prikazano je u sljedećoj tablici:

Rbr.	OPIS POSLOVA	PLANIRANO (€)	OSTVARENO (€)	%
1.	Nerazvrstane ceste	1.101.250,00	1.071.173,56	97,27
2.	Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	5.000,00	4.927,45	98,55
3.	Javna rasvjeta	30.000,00	24.611,69	82,04
4.	Groblja	7.300,00	7.280,29	99,73
5.	Javne zelene površine	63.500,00	55.732,70	87,77
6.	Javna parkirališta	32.300,00	25.397,50	78,63
7.	Građevine i uređaji javne namjene	30.000,00	25.331,50	84,44
UKUPNO		1.269.350,00	1.214.454,69	95,68

3. Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Jadranka Mrak

OBRAZLOŽENJE

Ukupna sredstva predviđena za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pazina za 2025. (II. Izmjene) planirana su u iznosu od **1.269.350,00** eura. Program je ostvaren u iznosu od **1.214.454,69** eura što u odnosu na planirana sredstva predstavlja izvršenje od 95,68% planiranog iznosa.

Od svih planiranih aktivnosti nije došlo do izvršenja njih tri. U dijelu koji se odnosi na nerazvrstane ceste nije izvršena planirana gradnja popratnih radova uz vodovodni ogranak Ukotići iz razloga što se planirani radovi izvode u sklopu radova izgradnje vodovodnog ogranka Investitora IVB-a te do okončanja godine nisu ostvareni preduvjeti izvođenja planiranih radova.

Kod javnih parkirališta nisu izvedene aktivnosti planirane izvedbeno tehničke dokumentacije – parking Soline iz razloga što nisu bili ispunjeni preduvjeti donošenja PPU-a Grada Pazina. Idejno rješenje konačne namjene prostora Lakota nije doneseno iz nešto pomaknute prvotno planirane dinamike usuglašavanja zajedničkog zahvata sa Hrvatskim vodama.

Sva ostala odstupanja su nastala uslijed okončanja radova u iznosima koji se u manjem dijelu razlikuju od onih planiranih, a što je rezultat „više-manje“ izvršenih količina.

Usporedna tablica:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU			
Aktivnost	Planirano	Izvršeno	Indeks
1. NERAZVRSTANE CESTE	1.101.250,00	1.071.173,56	97,27
1.1. Asfaltiranje Zabrežani-Katun Lindarski	157.000,00	154.669,28	98,52
1.2. Ostale ceste	25.000,00	24.216,66	96,87
1.3. Asfaltiranje Trošti	35.000,00	34.760,14	99,31
1.4. Pojačano održavanje ceste Ciburi-Ježenj	358.000,00	359.025,94	100,29
1.5. Cesta Foškići-Lešće - radovi	84.500,00	84.288,33	99,75
1.6. Nogostup Štranjga-Istarskih narodnjaka	90.000,00	85.088,58	94,54
1.7. Asfaltiranje dijela ceste Frki-Podmeja	57.600,00	57.532,03	99,88
1.8. Izvanredno održavanje ceste Veli Ježenj-Mali ježenj	155.000,00	140.197,53	90,45
1.9. Stabilizacija dijela prometnice u Grdoselu	73.600,00	74.559,44	101,30

1.10. Oborinska odvodnja Podberam	22.000,00	22.312,50	101,42
1.11. Izgradnja vodovodnog ogranka Ukotići - popratni radovi	7.000,00	0,00	0,00
1.12. Radovi na sanaciji opasnih mjesta Dubravica	25.300,00	23.273,13	91,99
1.13. Sanacija propusta Grdoselo - Čerišnjevica - projektna dokumentacija	11.250,00	11.250,00	100,00
2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	5.000,00	4.927,45	98,55
2.1. Zakup električne energije u Parku narodnog ustanka i Parku istarskih velikana	5.000,00	4.927,45	98,55
3. JAVNA RASVJETA	30.000,00	24.611,69	82,04
3.1. Javna rasvjeta - pripremni radovi za širenje	30.000,00	24.611,69	82,04
4. GROBLJA	7.300,00	7.280,29	99,73
4.1. Kapela Beram - projektna dokumentacija	7.300,00	7.300,00	100,00
5. JAVNE ZELENE POVRŠINE	63.500,00	55.732,70	87,77
5.1. Uređenje dječjih igrališta	40.000,00	35.709,04	89,27
5.2. Uređenje dječjeg igrališta Stancija Pataj	23.500,00	20.023,66	85,21
6. JAVNA PARKIRALIŠTA	32.300,00	25.397,50	78,63
6.1. Parking Luigi Dallapiccola - radovi	20.000,00	20.397,50	101,99
6.2. Parking Soline - pripremni radovi	5.000,00	5.000,00	100,00
6.3. Parking Soline-Gradskih igrališta- izvedbeno tehnička dokumentacija	4.000,00	0,00	0,00
6.4. Lakota - Idejno rješenje konačne namjene prostora	3.300,00	0,00	0,00
7. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE	30.000,00	25.331,50	84,44
7.1. Dobava i ugradnja autobusnih čekaona	30.000,00	25.331,50	84,44
UKUPNO	1.269.350,00	1.214.454,69	95,68

Upravni odjel za komunalni sustav