



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/17-01/22
URBROJ: 2163/01-01-01-17-3
Pazin, 31. ožujak 2017.

PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA

P A Z I N

PREDMET: Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2016. godini,
- dostavlja se,

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14) *Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2015. godini* upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po Izvještaju, određuje se Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.



Prilog: - Izvještaj.

DOSTAVITI:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo,
3. Arhiva – ovdje.

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13.) te članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 13/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj _____ usvojilo

I Z V J E Š T A J
o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom
za Grad Pazin u 2016. godini

1. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesen je na sjednici Gradskog vijeća 18. prosinca 2015. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 41/15), I. (prve) izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 3. studenog 2016. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 44/16.), a II. (druge) izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 21. prosinca 2016. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 59/16.).

Navedenim Programom i izmjenama Programa, određen je opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

2. U skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13.) građevine za gospodarenje otpadom su građevine za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevine za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom.

3. Za ostvarenje Programa navedenog u točki 1. ovog Izvještaja bila su planirana sveukupna financijska sredstva u iznosu od 3.398.000,00 kuna.

I. izmjenama Programa sveukupna financijska sredstva smanjena su na ukupni iznos od 3.024.500,00 kuna, a II. izmjenama na 1.966.500,00 kuna.

Do smanjenja planiranih sredstva došlo je uslijed neostvarenja preduvjeta za ishođenje dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta odlagališta „Jelenčići V“ (IV. Faza) te za sanaciju napuštenog odlagališta Jelenčići V. Osim toga u 2016. godini nije se otvorio natječaj za izgradnju reciklažnih dvorišta kao što je bilo najavljeno od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Na temelju Odluke o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 40/15.), Gradonačelnik je Odlukom o preraspodijeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pazina za 2016. godinu (KLASA: 400-06/16-01/189, URBROJ: 153/01-01-01-16-2, od 30. prosinca 2016.), odobrio preraspodjelu sredstava, tako da ukupan iznos planiranih sredstava iznosi 2.065.500,00 kuna, a ostvareno je 2.057.163,19 kuna.

Redni broj	Opis investicije	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)
1.	Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ I. i IV. Faza (dokumentacija)	0,00	0,00
2.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići“ – napušteni dio (dokumentacija)	0,00	0,00
3.	Izgradnja pretovarne stanice „Jelenčići V“ (II. Faza)	1.310.100,00	1.310.093,17
4.	Izgradnja reciklažnog dvorišta „Jelenčići V“ (III. Faza) Dokumentacija	0,00 68.000,00	0,00 68.000,00
5.	Izgradnja pristupne ceste za odlagalište „Jelenčići V“	687.400,00	679.070,02
	UKUPNO	2.065.500,00	2.057.163,19

4. Ovaj Izvještaj objavit će s Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.

OBRAZLOŽENJE

Preraspodjelom sredstava, ukupan iznos planiranih sredstava u II. (drugim) izmjenama Programa, povećao se sa 1.966.500,00 kn na 2.065.500,00 od čega je ostvareno 2.057.163,19 kuna. Ostvareno povećanje iznosi 90.663,19 kuna i odnosi se na:

- planirana sredstva za izgradnju pristupne ceste za odlagalište „Jelenčići V“ povećana su za 52.663,19 kuna što je proizišlo veće količine izvedenih radova na izgradnji pristupne ceste. Izvođenje više radova na izgradnji pristupne ceste nije se moglo izbjeći, a uzrokovani su potrebom da se poveća količina iskopa nasipa i odvoza materijala radi utvrđene slabe nosivosti tla tijekom iskapanja temelja potpornog zida te zamjene temeljnog tla kamenim materijalom, nasipavanja prilazne rampe poslovnom objektu i djelomičnog proširenja stopa temeljnog potpornog zida zbog temeljenja zida na slabo nosivom tlu.
- planirana sredstva za Izgradnju reciklažnog dvorišta „Jelenčići V“ – dokumentacija, povećana su za 38.000,00 kn što je proizišlo iz računovodstvene pogreške u knjiženju računa jer se iznos od 38.000,00 kn koji se odnosi na sredstva za mobilno reciklažno dvorište, umjesto na poziciju RO550 na kojoj su bila planiran, knjižen na poziciju za dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo