



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/17-01/10
URBROJ: 2163/01-01-01-17-3
Pazin, 31. ožujak 2017.

**PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA**

P A Z I N

PREDMET: Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini,
- dostavlja se,

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.), *Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini* upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po Izvještaju, određuje se Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Prilog: - Izvještaj,
- Obrazloženje.



DOSTAVITI:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo,
3. Arhiva – ovdje.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) te članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13. i 23/14.) Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj _____ 2017. usvojilo

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin u 2016. godini

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini (dalje: Program) donesen je na sjednici Gradskog vijeća 18. prosinca 2015. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 41/15.), I. (prve) izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 5. svibnja 2016. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 15/16.), II. (druge) izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 3. studenog 2016. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 44/16.) a III. (treće) izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 21. prosinca 2016. godine („Službene novine Grada Pazina“ broj 59/16.)

2. Navedenim Programom određen je opis i opseg poslova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenim troškovima za pojedine poslove.

3. U skladu s člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- a. javne površine,
- b. nerazvrstane ceste,
- c. javnu rasvjetu,
- d. groblja,

a financira se iz:

1. komunalnog doprinosa,
2. proračuna jedinice lokalne samouprave,
3. naknade za koncesiju,
4. cijene komunalnih usluga,
5. drugih izvora propisanih zakonom.

4. Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 2.494.000,00 kuna. Na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 40/15.) Gradonačelnik je Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pazina za 2016. godinu (KLASA: 400-06/16-01/189; URBROJ: 2163/01-01-01-16-2) od 30. prosinca 2016. godine odobrio preraspodjelu sredstava na pojedinim stavkama Programa, tako da se ukupan iznos planiranih sredstava povećao za 20.000,00 kuna i iznosi 2.514.000,00 kuna.

Za gradnju komunalnih objekata i uređaja tijekom 2016. godine utrošeno je 1.811.605,66 kuna. Sredstva su planirana i utrošena iz prihoda Proračuna kao što slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

R.br.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Razni projekti	150.000,00	149.516,85	99,68
2.	Uređenje šetnice Lakota	200.000,00	188.253,06	94,13
3.	Uređenje ulice 25. rujna	40.000,00	39.675,00	99,19
4.	Uređenje ulice Štefanije Ravnić (projektna dokumentacija)	70.000,00	56.206,00	80,29
5.	Rekonstrukcija Parka istarskih velikana – konzultantske usluge	15.675,00	4.750,00	30,30
UKUPNO		475.675,00	438.400,91	92,16

2. NERAZVRSTANE CESTE

R.br.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Gortanov Brijeg - radovi	500.000,00	500.000,00	100,00
2.	Ulica Antuna Kalca - radovi	218.000,00	244,57	0,11
3.	Ulica Antuna Kalca (novi dio) - radovi	140.000,00	136.659,52	97,61
4.	Pekasi (MO Zamask) - radovi	200.000,00	0,00	0,00
5.	Konzultantske usluge - Cesta Mala Traba Vela Traba	15.675,00	15.675,00	100,00
6.	Trošći – Klemenčići - dokumentacija	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.123.675,00	652.579,09	58,08

3. JAVNA RASVJETA

R.B.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Stancija Pataj – priprema instalacije uz kanalizaciju	220.000,00	210.150,00	95,52
2.	Ulica Josipa Voltića	65.000,00	64.824,88	99,73
3.	Modernizacija i proširenje javne rasvjete – dokumentacija	166.000,00	41.562,50	25,04
4.	Igralište Zabrežani	72.000,00	71.638,90	99,50
5.	Drndići – dovršetak	48.000,00	47.663,85	99,29
6.	Ulica Antuna Kalca	32.000,00	31.119,85	97,25
7.	Mečarski put	24.150,00	24.145,12	99,98
UKUPNO		627.150,00	491.105,10	78,31

4. GROBLJA

R.B.	OPIS INVESTICIJE	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	Rekonstrukcija groblja Pazin	100.000,00	49.770,56	49,77
2.	Groblje Pazin – projektna dokumentacija	145.000,00	145.000,00	100,00
3.	Groblje Lindar	25.000,00	17.250,00	69,00
4.	Groblje Beram	17.500,00	17.500,00	100,00
UKUPNO		287.500,00	229.520,56	79,83

Sveukupno izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini prikazano je u sljedećoj tablici:

R.B.	GRAĐEVINA	PLANIRANO (KN)	OSTVARENO (KN)	%
1.	JAVNE POVRŠINE	475.675,00	438.400,91	92,16
2.	NERAZVRSTANE CESTE	1.123.675,00	652.579,09	58,08
3.	JAVNA RASVJETA	627.150,00	491.105,10	78,31
4.	GROBLJA	287.500,00	229.520,56	79,83
SVEUKUPNO		2.514.000,00	1.811.605,66	72,64

5. Ovaj Izvještaj objaviti će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.

OBRAZLOŽENJE

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KUMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GRAD PAZIN U 2016.GODINI				
Aktivnost	Program	Preraspodjela	Ostvarenje	Indeks
1. JAVNE POVRŠINE	455.675,00	475.675,00	438.400,91	92,16
1.1. Razni projekti	130.000,00	150.000,00	149.516,85	99,68
1.2. Uređenje šetnice Lakota	200.000,00	200.000,00	188.253,06	94,13
1.3. Uređenje ulice 25. rujna	40.000,00	40.000,00	39.675,00	99,19
1.4. Uređenje ulice Štefanije Ravnić (projektna dokumentacija)	70.000,00	70.000,00	56.206,00	80,29
1.5. Rekonstrukcija Parka Istarskih velikana	15.675,00	15.675,00	4.750,00	30,30
2. NERAZVRSTANE CESTE	1.123.675,00	1.123.675,00	652.579,09	58,08
2.1. Gortanov brijeg - radovi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
2.2. Ulica Antuna Kalca - radovi	218.000,00	218.000,00	244,57	0,11
2.3. Ulica Antuna Kalca (novi dio)- radovi	140.000,00	140.000,00	136.659,52	97,61
2.4. Pekasi (MO Zamask) - radovi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.5. Konzultantske usluge - Cesta Mala Traba Vela Traba	15.675,00	15.675,00	15.675,00	100,00
2.6. Trošti - Klemenčići-dokumentacija	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3. JAVNA RASVJETA	627.150,00	627.150,00	491.105,10	78,31
3.1. Stancija Pataj - priprema instalacije uz kanalizaciju	220.000,00	220.000,00	210.150,00	95,52
3.2. Ulica Josipa Voltića	65.000,00	65.000,00	64.824,88	99,73
3.3. Modernizacija i proširenje javne rasvjete - dokumentacija	166.000,00	166.000,00	41.562,50	25,04
3.4. Igralište Zabrežani	72.000,00	72.000,00	71.638,90	99,50
3.5. Drndići - dovršetak	48.000,00	48.000,00	47.663,85	99,29
3.6. Ulica Antuna Kalca	32.000,00	32.000,00	31.119,85	97,25
3.7. Ulica Mečarski put	24.150,00	24.150,00	24.145,12	99,98
4. GROBLJA	287.500,00	287.500,00	229.520,56	79,83
4.1. Rekonstrukcija groblja Pazin	100.000,00	100.000,00	49.770,56	49,77
4.2. Groblje Pazin - projektna dokumentacija	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00
4.3. Groblje Lindar - projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	17.250,00	69,00
4.4. Groblje Beram - projektna dokumentacija	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.494.000,00	2.514.000,00	1.811.605,66	72,06

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini ostvaren je u iznosu 1.811.605,66 kuna, što u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 2.514.000,00 kuna predstavlja izvršenje od 72,06% planskih predviđanja.

Na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 40/15.) Gradonačelnik je Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pazina za 2016. godinu (KLASA: 400-06/16-01/189; URBROJ: 2163/01-01-01-16-2) od 30. prosinca 2016. godine odobrio preraspodjelu sredstava na pojedinim stavkama Programa, tako da se ukupan iznos planiranih sredstava povećao za 20.000,00 kuna i iznosi 2.514.000,00 kuna.

U dijelu aktivnosti na području gradnje za javne površine realizirane su sve aktivnosti u skladu s Programom, a razlike u realizaciji predstavljaju razliku između planiranih sredstva i cijena postignutih u postupku nabave.

Kod Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta, realizacija je manja kod radova u ulici Antuna Kalca - radovi su izvršeni u cijelosti no postignuta cijena radova bila je niža od predviđene, a radovi su financirani dijelom s druge pozicije (održavanje nerazvrstanih cesta), a dijelom od strane Hrvatskih voda koje su radove na odvodnji financirale uplatom sredstava društvu Usluga odvodnja d.o.o.

Radovi na cesti u Pekasima radi loših vremenskih uvjeta nisu izvedeni prema planu pa će se aktivnost realizirati u 2017. godini.

Elaborat za ucrtavanje ceste prema Klemenčićima proveden je u zemljišnim knjigama i predan na provedbu u katastar, a dovršenje tog postupka u katastru predstavlja preduvjet za naručivanje projektne dokumentacije čija je izrada bila planirana u 2016. godini. Realizacija se očekuje po okončanju postupka tijekom 2017. godine.

Na području rasvjete realizirane su sve aktivnosti prema planu, međutim s obzirom da se druga faza izrade Projektnih rješenja modernizacije, proširenja i izgradnje javne rasvjete zapisnikom prihvatila u siječnju 2017. godine, predmetno nije u cijelosti realizirano u 2016. pa se dio investicije prenosi u slijedeću godinu.

Kod pozicije groblja nisu u cijelosti realizirana planirana sredstva jer je vrijednost izvršenih radova na groblju „Moj mir“ u 2016. iznosila manje od planiranog, a radovi će biti izvršeni početkom 2017.

Zaključno, planirani Program je realiziran u zadovoljavajućem obimu, gledajući na to da su izvršene sve planirane radnje, a dio aktivnosti biti će planiran u Proračunu za 2017. godinu.

Upravni odjel za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo