



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN
Gradonačelnik

KLASA: 300-01/18-01/01
URBROJ: 2163/01-01-01-18-2
Pazin, 24. listopada 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
n/r predsjednika

Predmet: Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina
od 2015. do 2020. godine, za 2017. godinu.

Na temelju članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradonačelnik Grada Pazina dana 24. listopada 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2017. godinu, od listopada 2018. godine, te se isto upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na razmatranje i usvajanje.
2. Na sjednici Gradskog vijeća Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka obrazlagat će mr.sc. Maja Stranić Grah, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i proračun.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Prilog: - Izvješće.

Dostaviti:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina,
2. Upravnom odjelu za gospodarstvo,
financije i proračun,
3. Arhiva – ovdje.

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić



**Izvešće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine,
za 2017. godinu**

Izvešće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine - za 2017. godinu sastoji se od nekoliko dijelova: prvi dio odnosi se na Indikatore učinka Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, drugi dio Izvešća prati provedbu prioritarnih projekata Grada Pazina dok se treći dio odnosi na financijsku stranu provedbe Strategije prema ciljevima i mjerama Strategije.

1. Indikatori učinka Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine

Strategija razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine u svom petom poglavlju „Provedba i praćenje“ sadržava tablicu indikatora učinka Strategije. Ostvareni učinci Strategije u 2015., 2016. i 2017. godini iskazani su u sljedećoj tablici (uzeta je u obzir i 2015. godina zbog lakšeg praćenja indikatora):

Tablica br. 1. Indikatori učinka Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine

r.br.	opis	sadašnje stanje (2014)	ostvareno 2015. godine	ostvareno 2016. godine	ostvareno 2017. godine	ciljne vrijednosti	indeks (ciljni)	indeks ostvareni 2015.	indeks ostvareni 2016.	indeks ostvareni 2017.
1.	povećanje neto broja novoosnovanih trgovačkih društava i obrta	9	13	-24	10	50	550	144,44	-266,67	111,11
2.	povećanje površine obrađene zemlje (prema podacima APPRRR) (u ha)	1.322,76	1.690,08	1.721,57	1.783,71	1.455,04 ha	110	127,77	130,15	134,85
3.	povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava (APPRRR)	371	363	379	396	408	110	97,84	102,16	106,73
4.	povećanje broja dolazaka,	5.777	5.755	7.902	9.603	6.355	(140) 110,00	99,62	136,78	166,23
5.	povećanje broja noćenja	29.315	28.391	37.665	53.783	46.904	160	96,85	128,48	183,47
6.	smanjenje broja nezaposlenih	332	256	201	158	258	78	77,01	60,59	47,59
7.	smanjenje emisije CO ₂	39.968,47 tona CO ₂ /godišnje	38.712,49	37.456,51	37.156,32	31.974,78 tona CO ₂ /godišnje	80	97	94	92,96
8.	povećanje broja visokobrazovanih stanovnika u ukupnom broju stanovnika	stručni studij 522 (6,04%), sveučilišni studij 747 (8,64%), doktorat znanosti 5 (0,057%) (prema Popisu 2011)	Podaci će biti poznati u Popisu stanovništva va 2021.	Podaci će biti poznati u Popisu stanovništva va 2021.	Podaci će biti poznati u Popisu stanovništva 2021.	stručni studij 537 (6,16%), sveučilišni studij 769 (8,81%), doktorat 6 (0,068%) na bazi 8724 stanovnika	101,98 101,96 119,29	0	0	0
9.	povećanje broja djece u predškolskim ustanovama	275	281	281	296	335	121,82	102,18	102,81	107,64
10.	povećanje broja socijalnih usluga za najugroženije stanovnike	2	3	3	3	5	250	150	150	150
11.	povećanje broja stanovnika	8638	Podaci će biti poznati u Popisu stanovništva va 2021.	Podaci će biti poznati u Popisu stanovništva va 2021.	Podaci će biti poznati u Popisu stanovništva 2021.	8.724	101	0	0	0

1. indikator „povećanje neto broja novoosnovanih trgovačkih društava i obrta“, ima ciljanu vrijednost 50, odnosno indeks 550,00, što znači da je očekivani neto porast broja privrednih subjekata 50 do kraja 2020. godine; 2015. godine je ostvaren rast pokazatelja na 13, 2016. godine bilježi se pad -24, a 2017. godine rast 10, odnosno kumulativno -1.

2. indikator „povećanje površine obrađene zemlje (prema podacima APPRRR) (u ha)“. Ovaj indikator je već u prvoj godini ostvario zadani cilj 2020. godine. Željeni indeks je 110, što

znači da je planirano povećanje obrađene površine 10%, dok je to povećanje u 2015. godini ostvareno 27,77%, u 2016. godini 30,15% te 34,84% u 2017. godini.

3. indikator povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava (APPRRR), u prvoj godini bilježi pad od 2,16%, odnosno ostvareni indeks je 97,84, u 2016. godini ostvaren je indeks 102,16, a u 2017. godini 106,7 u odnosu na 2014. - baznu godinu.

4. indikator „povećanje broja dolazaka“, bilježi najbolje rezultate, nakon nešto slabijeg ostvarenja u 2015. godini, u 2016. godini zabilježeno je 7.902 dolazaka turista, što je 36,78% više nego bazne 2014. godine, a 2017. godine čak 9.603 dolazaka, odnosno ostvarenje indeksa od 166,23.

5. indikator „povećanje broja noćenja“, nakon slabijeg ostvarenja u 2015. godini, u 2016. godini zabilježeno je 37.665 turističkih noćenja, odnosno indeks od 128,48 u odnosu na baznu 2014. godinu, dok je u 2017. godini ostvareno 53.783 noćenja odnosno indeks od 183,47.

6. indikator „smanjenje broja nezaposlenih“, ostvaruje se bolje od planiranog, 2015. godine smanjenje je iznosilo 22,99% u odnosu na baznu godinu, odnosno ostvaren je indeks 77,01; 2016. godine ostvaren je indeks 60,59, te 2017. godine 47,59 u odnosu na baznu godinu.

7. indikator „smanjenje emisije CO₂“, ostvaruje se sukladno planiranim veličinama, u 2015. godini ostvareno je smanjenje od 3%, odnosno 1.255,98 tona CO₂, u 2016. godini smanjenje od 3%, dok je smanjenje u 2017. godini 1,04%,; indeks se približava ciljanom i u 2017. godini iznosi 92,96.

8. indikator „povećanje broja visokoobrazovanih stanovnika u ukupnom broju stanovnika“ za sada nema podataka, podaci se očekuju tek po popisu stanovništva 2021. godine.

9. indikator „povećanje broja djece u predškolskim ustanovama“, ostvario se i 2015. i 2016. godine s indeksom 102,18, dok je indeks 2017. godine iznosio 107,64.

10. indikator „povećanje broja socijalnih usluga za najugroženije stanovnike“, u 2015. godini je porast ostvaren za 1 novu uslugu (poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama), te ih sada ima 3 pa indeks za 2015., 2016. i 2017. iznosi 150.

11. indikator „povećanje broja stanovnika“, biti će moguće doznati po popisu stanovništva 2021. godine budući da ne postoje podaci o migracijama na godišnjoj razini.

2. Provedba prioritetnih projekata Grada Pazina

Učinci Strategije prate se i kroz ostvarenje prioritetnih projekata; Odbor za identifikaciju strateških projekata Grada Pazina je prilikom izrade Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, izdvojio prioritetne projekte koji su uvedeni u Bazu prioritetnih projekata u kojoj je trenutno petnaest projekata.

Rezultati provedenih aktivnosti po svakom od navedenih projekata:

2.1. Izgradnja Doma za starije osobe Pazin, projekt Grada Pazina

U suradnji s Centrom za socijalnu skrb Pazin u razdoblju siječanj-veljača 2017. godine napravljena je stručna analiza i potrebe za smještajem starijih osoba s područja Grada Pazina i Pazinštine. Temeljem utvrđenih potreba, u veljači je Gradonačelnik Grada Pazina donio Zaključak o osnivanju Radnog tima za pripremu i provedbu projekta „Izgradnja Doma za starije osobe Pazin“ koji ima voditelja i 10 članova. U Radnom timu su predstavnici dvije udruge umirovljenika iz Pazina, predstavnici Grada Pazina, Istarske županije i Centra za socijalnu skrb Pazin.

U ožujku 2017. održan je prvi sastanak Radnog tima na kojem su prezentirane potrebe za institucionalnom skrbi osoba starije dobi i trenutna stanja okruženja. U travnju 2017. godine članovi Radnog tima posjetili su Dom za starije osobe u Buzetu. Cilj posjete bio je prikupiti informacije i iskustva Buzečana oko postupka gradnje, opremanja, financiranja i općenito samog funkcioniranja Doma za starije osobe. U svibnju 2017. Radni tim je prihvatio Projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije Doma za starije osobe Pazin, za do 50 smještajnih kapaciteta i zajedničkim prostorima za 100 korisnika u 1. fazi te još 50 smještajnih kapaciteta u 2. fazi.

Dana 1. lipnja 2017. godine objavljen je Poziv za dostavu ponude za predmet nabave Izrada projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole „Dom za starije osobe Pazin“ koji je dostavljen na 3 adrese. Dana 26. lipnja odabrana je najpovoljnija Ponuda ponuditelja AG studia d.o.o. iz Pazina te je donijeta Odluka o odabiru najpovoljnije ponude. S AG studiom d.o.o. sklopljen je Ugovor o Izradi projektne dokumentacije za ishođenje

lokacijske dozvole „Dom za starije osobe Pazin“ 11. srpnja 2017. godine. Vrijednost izrade predmeta ugovora je 156.437,50 kuna (uključujući PDV). Tijekom izrade projekta s izrađivačem je sklopljen Aneks Ugovoru o Izradi projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole za Dom. Produljenje roka izvršenja usluge (do 31. ožujka) bilo je potrebno zbog potrebe nadopune i usuglašavanja posebnih uvjeta javnopravnih tijela (Ministarstva unutarnjih poslova i Istarskog vodovoda Buzet).

12. veljače prisustvovalo se na sastanku u HEP-u u Puli s temom razgovora oko posebnih uvjeta građenja za Dom za starije osobe Pazin.

12. ožujka u dvorani Istra u Spomen domu u Pazinu pred više od stotinjak zainteresiranih građana održana je javna prezentacija idejnog projekta – Dom za starije osobe Pazin. Idejni projekt izradili su pazinski arhitekti AG studija d.o.o. temeljem projektnog zadatka kojeg je donio Radni tim za pripremu i provedbu projekta „Izgradnja Doma za starije osobe Pazin“.

19. ožujka AG studio d.o.o. je u UO za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti predao Idejni projekt Doma sa svom potrebnom popratnom dokumentacijom.

9. travnja izdana je Lokacijska dozvola koja je 4. svibnja postala pravomoćna i izvršna.

17. svibnja u Katastru u Pazinu predan je Zahtjev za provedbu parcelacije postojećih katastarskih čestica radi formiranja jedne nove katastarske čestice na kojoj je planirano graditi Dom. Dana 27. srpnja Rješenje iz Katastra postalo je pravomoćno te je upućeno na rješavanje u gruntovnicu na Općinski sud u Pazin.

20. srpnja pokrenuta je jednostavna javna nabava – za predmet nabave: geotehnički istražni radovi na lokaciji budućeg Doma. 25. srpnja odabran je ponuditelj za izvođenje navedenih radova Geotech d.o.o. iz Rijeke. Društvo Geotech d.o.o. obavilo je geotehničko i inženjersko geološko istraživanje tijekom rujna. Na terenu je napravljeno 5 bušotina, iz kojih su uzeti uzorci jezgre od ukupno 36 m³ za laboratorijsko ispitivanje nosivosti tla. Nakon laboratorijskog ispitivanja izraditi će se Geotehnički elaborat s prikazom analize uzoraka tla, sistematiziranje i obrada dobivenih podataka te preporuka za optimalni način izvedbe temeljenja planirane zgrade u cilju postizanja stabilnosti i uporabivosti građevine. Očekuje se da će elaborat biti zgotovljen do kraja listopada 2018. godine, a rezultati istraživanja koristit će se prilikom izrade projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) za izgradnju Doma za starije osobe Pazin.

2.2. Zbrinjavanje viška obrađenog mulja iz pročištača, projekt trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o.

Zbrinjavanje viška obrađenog mulja iz pročištača bilo je zamišljeno korištenjem BACOM tehnologije pri zbrinjavanju biorazgradivih muljeva kao optimalno i održivo rješenje s ekonomskog i ekološkog aspekta te je za realizaciju tog projekta zajedno s tvrtkama partnerima s područja zbrinjavanja otpada bilo zamišljeno osnivanje nove tvrtke, a jedan od partnera bila bi Usluga d.o.o..

Od projekta se odustalo zbog nedostatka interesa ostalih komunalnih poduzeća za suradnju, jer su raspoložive količine mulja u Pazinu nedostatne za učinkovit rad planiranog postrojenja.

2.3. Rekonstrukcija Trga slobode, projekt Grada Pazina

Rekonstrukcijom Trga slobode planirano je njegovo estetsko uređenje u smislu privođenja trga njegovoj osnovnoj namjeni okupljanja građana koje uključuje između ostalog i izradu opločenja. U tu svrhu je do sada izrađeno idejno rješenje (Kostrenčić i Krebel, 2008. godine) te je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.

Uz Trg slobode smješten je Park Istarskih velikana koji funkcionira kao centralni gradski park za kojeg je izrađen Glavni projekt rekonstrukcije i uređenja te je ishođena Građevinska dozvola. Projektom je predviđeno da se unutar postojećeg ambijenta vrijednog biljnog fonda unesu neke nove kvalitete i sadržaji, a sve u svrhu povećanja kvalitete korištenja parka kao i novih potreba grada i građana.

2.4. Izgradnja/rekonstrukcija autobusnog kolodvora, projekt Grada Pazina

Prva autobusna linija Pazin-Pičan-Kršan-Labin uvedena je još 1907. godine, a nešto kasnije uspostavljena je i autobusna veza za Poreč. Pored autobusne postaje koja se nalazila na kraju Šetališta Pazinske gimnazije, 1929. god. otvorena je sušionica voća, gljiva i ljekovitoga bilja, koja je zapošljavala tridesetak radnika.

Danas je postojeće stanje autobusnog kolodvora zatečeno u stanju velike degradacije te je potrebno cjelokupno uklanjanje svih postojećih objekata, a sve u svrhu kreiranja novog kvalitetnog javnog životnog prostora.

Novi autobusni kolodvor planiran je na lokaciji postojećeg.

Izrađena je geodetska podloga i Idejni projekt te su provedeni geotehnički istražni radovi na terenu i izrađen geotehnički elaborat. U tijeku izrade Idejnog projekta ishođeni su i posebni uvjeti građenja. Izrada navedene projektne dokumentacije financirana je sredstvima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 50% vrijednosti prijavljene dokumentacije.

Tijekom 2018. godine proveden je i okončan postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije Izgradnja Zgrade autobusnog kolodvora u Pazinu koja uključuje i uređenje građevne čestice u sklopu autobusnog kolodvora. Projektna dokumentacija podrazumijeva izradu Glavnog projekta, Troškovnika radova s procjenom troškova gradnje i Izvedbenog projekta konstrukcije kao i ishođenje svih potvrda na Glavni projekt, izvješća revidenata i dr. potrebnih dokumenata za ishođenje građevinske dozvole.

Izrada navedene dokumentacije je u tijeku.

Sklopljeni su i ugovori za izradu projektne dokumentacije za povezanu infrastrukturu:

- izradu projektne dokumentacije „Izgradnja Šetališta pazinske gimnazije u Pazinu“ koja podrazumijeva izradu idejnog rješenja, ishođenje posebnih uvjeta gradnje, izradu Glavnog projekta, ishođenje potvrda na Glavni projekt te izradu Troškovnika radova s procjenom troškova gradnje,

- izradu projektne dokumentacije „Izgradnja parkirališta iza autobusnog kolodvora u Pazinu i pristupne prometnice“ koja podrazumijeva izradu idejnog rješenja, ishođenje posebnih uvjeta gradnje, izradu Glavnog projekta, ishođenje potvrda na Glavni projekt te izradu Troškovnika radova s procjenom troškova gradnje,

- izradu projektne dokumentacije „Izgradnja kružnog toka 2 i izgradnja prometnice unutar zone društvenog centra Veli Jože“ koja podrazumijeva izradu idejnog rješenja, ishođenje posebnih uvjeta gradnje, izradu Glavnog projekta, ishođenje potvrda na Glavni projekt te izradu Troškovnika radova s procjenom troškova gradnje,

- izradu projektne dokumentacije „Izgradnja kružnog toka 1, sigurnog pješačkog prijelaza i pješačkog mosta u zoni autobusnog kolodvora u Pazinu“ koja podrazumijeva izradu Glavnog projekta, Troškovnika radova s procjenom troškova gradnje i Izvedbenog projekta konstrukcije kao i ishođenje svih potvrda na Glavni projekt, izvješća revidenata i dr. potrebnih dokumenata za ishođenje građevinske dozvole.

2.5. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste oznake NC500971 (Mali Ježenj – Ciburi), projekt Grada Pazina

Na temelju Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina (SNGP broj 8/13. i 17/15.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Pazina (SNGP 40/16., 21/17. i 27/17.) nerazvrstana cesta oznake NC500970 (Mali Ježenj – Rogovići) podijeljena je na dvije nerazvrstane ceste, na nerazvrstanu cestu oznake NC500970 (Rogovići – Ciburi) i nerazvrstanu cestu oznake NC500971 (Mali Ježenj – Ciburi).

Tijekom 2018. godine se zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko - pravnih odnosa na započeti način odustalo od postojećeg postupka za izdavanje Građevinske dozvole na temelju prethodno ishođene Lokacijske dozvole te se pristupilo rješavanju imovinsko - pravnih odnosa na drugi način.

Imovinsko – pravni odnosi su u cijelosti riješeni (nerazvrstana cesta NC500971 nalazi se na zemljištu oznake k.č. 8639/3, k.o. Tinjan i k.č. 11141/15, k.o. Zabrežani (za zemljišnu knjigu 11141/15, k.o. Pazin) koje su u vlasništvu Grada Pazina.

Na temelju riješenih imovinsko – pravnih odnosa pristupilo se izmjeni projektne dokumentacije za ponovno pokretanje postupka isodovanja građevinska dozvole. U tijeku je izrada izmjene projektne dokumentacije.

2.6. Zadrudna mljekara – objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira, projekt Istarske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu

Lokacija Pazinka II, k.č. 1003/9, Planirana Zadrudna mljekara – objekt za preradu mlijeka i proizvodnju sira kapaciteta 15.000 l mlijeka, objekt je kojemu je osnovna namjena prihvata svježeg mlijeka od lokalnih poljoprivrednih proizvođača kravljeg, ovčjeg, kozjeg i magarećeg mlijeka.

Za ovaj projekt ishođena je pravovaljana Potvrda glavnog projekta (građevinska dozvola), Klasa:361-03/13-03/18, Urbroj:2163/01-07-07-14-9, od 18.11.2014.g.), provedena je aktivnost potpisa Ugovora o pravu građenja (Klasa: 320-01/14-01/03,Urbroj:2163-1-03/1-14-13, od 29.10.2014. g.), potpisano je Pismo namjere o poslovnoj suradnji za izradu projektne dokumentacije i izgradnju Zadrudne mljekare – objekta za preradu mlijeka i proizvodnju sira, (Klasa: 320-01/11-01/22,Urbroj:2163/1-02/1-11-1, od 27.12.2011.g.).

Partneri u projektu su: Reginex d.o.o.(vlasnik zemljišta), Usluga d.o.o. (vlasnik zemljišta), Grad Pazin i Istarska županija.

Građevinska dozvola je istekla u studenom 2017. godine a partneri projekta nisu definirali nositelja projekta.

Nije dovršena ni Studija ekonomske opravdanosti za koju je bilo potrebno definirati strukturu vlasništva tvrtke, partnere u projektu, te tko će biti partner ispred proizvođača i prerađivača mlijeka, kako bi se nakon toga projekt mogao prijaviti na EU fondove.

2.7. Revitalizacija i uređenje starogradske jezgre, Projekt Grada Pazina

Cilj je uređenjem i revitalizacijom starogradske jezgre (a s tim povezano razvojem i valorizacijom Kaštela kao pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra unutar zaštićene cjeline starogradske jezgre) potaknuti otvaranje ugostiteljskih objekata, potaknuti razvoj poduzetništva i obrtništva te otvaranje novih smještajnih kapaciteta u čitavom gradu i okolici.

Tijekom 2017. godine provodio se je projekt KulTourSpirit (završetak projekta u lipnju 2018. godine), sufinanciran sredstvima Operativnog programa za konkurentnost i koheziju čiji je cilj revitalizirati kulturnu baštinu te u budućoj valorizaciji osmisлити jedinstveni integrirani program upravljanja, vodeći se konceptom inovativnog turističkog proizvoda „prenošenja priča“ i „oživljavanja povijesti“, s ciljem razvoja turističke ponude za svih 365 dana u godini.

U 2017. godini izrađen je Plan upravljanja starom gradskom jezgrom u Pazinu kao temeljni strateško-planski dokument kojim se određuju način i smjernice upravljanja starom gradskom jezgrom kao kulturnom baštinom u razdoblju od 2018. do 2023. g. U Planu se utvrđuju ciljevi i prioriteti cjelokupnog razvoja stare gradske jezgre usuglašeni s dokumentima višeg reda, lokalnim vlastima te predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora. Kao operativno tijelo formirano je Koordinacijsko vijeće koje se sastoji od 14 članova iz javnog, privatnog i civilnog sektora te predstavnika nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Strukturno se plan sastoji od dva osnovna dijela: analize stanja i strateškog okvira. Strateškim okvirom su na temelju postojećeg stanja i potencijala utvrđeni osnovni pravci razvoja stare gradske jezgre kao i indikatori za mjerenje stupnja realizacije Plana.

Izrađeni su i konzervatorski elaborati za Zvonik u Pazinu i za pazinski Kaštel, kao temeljna dokumentacija za daljnji razvoj i očuvanje tih objekata. Također, izrađen je glavni projekt sanacije Zvonika.

Krajem godine započeta je izrada projektne tehničke dokumentacije uspostave info centra u Zvoniku, te uspostave multimedijalnog centra istarskih priča i legendi u Kaštelu (bivši restoran, sa ulaznim prostorom i recepcijom/suvenirnicom), kao i osmišljavanja Muzeja na otvorenom u staroj jezgri.

- Projektno-tehnička dokumentacija uspostave multimedijalnog centra u Kaštelu:

Krovna tema Kaštela su priče, književnost i legende Istre. Izložbeni prostor Kaštela sastoji se od dvije krovne interpretacijske cjeline - usmene predaje & pisane riječi Istre i Pazina, i jama kao inspiracija - horizontalna tema koja ih objedinjuje. Projektno-tehnička dokumentacija podrazumijeva izradu idejnog projekta kojim se osmišljava preliminarni interpretacijsko-prezentacijski program te predviđa produkcijska razina i preliminarni troškovnik za multimedijalni centar - Kuću istarskih priča i legendi, zatim izvedbenog projekta kojim se osigurava izrada interpretacijsko-muzeografskih rješenja, s detaljnim troškovnikom. Likovni postav stalne izložbe osigurava koherentno korištenje najprimjerenijih interpretacijskih oruđa za uređenje interijera.

Dokumentacijom su obuhvaćena rješenja za prostor bivšeg restorana kaštela, ulazni prostor, prostor recepcije/suvenirnice i unutrašnje dvorište Kaštela.

- Projektno-tehnička dokumentacija za uspostavu Info centra u Zvoniku

Prilikom izrade projektnog rješenja intervencije u interijer građevine nije bilo moguće realizirati, tako da je predmet projekta postao eksterijer zvonika i totem u neposrednoj blizini koji ispunjava funkciju info-punkta. Predmet ovog projekta je osvjetljenje pročelja zvonika koje naglašava rubove, ložu i piramidu zvonika. Naznačeni su otvori zvonika a osvjetljen je i prolaz kroz zvonik u prizemlju.

Predviđeno je i postavljanje informacijskog totema s interaktivnim ekranom na manju javnu zelenu površinu uz Zvonik. Putem informacijskog totema biti će omogućeno vidjeti panoramski pogled s vidikovca Zvonika, pregledavati informacije vezane za druge lokalitete i sadržaje projekta KulTourSpirit, zatim pregledavati informacije o događajima u Pazinu, vidjeti kalendar događaja, informacije u gradu, lokalitetima, zvonarima iz Lindara, legendama Istre i sl.

- Projektno-tehnička dokumentacija za organizaciju muzeja na otvorenom

Ideja Muzeja na otvorenom bila je interpretirati teme vezane za teritorij Pazina, na poetičan i inovativan način. Interpretacijska cjelina Muzeja kao krovnu temu izdvaja jedinstveni urbanistički i geomorfološki karakter Pazina – kamen i vodu, zvuk koju ovi elementi imaju u interakciji. Pet projektiranih instalacija vezane su uz temu zvukova Pazina (voda i kamen) koje su motivi legendi o Pazinu, ali i njegovih geomorfoloških i urbanističkih karakteristika. Ideja postava je stvaranje intervencija koje nisu jednokratne senzacije posjetiteljima, već prostor na koji se vraćaju stanovnici grada, koji se koristi dnevno, u obilascima sada zaboravljene povijesne jezgre.

Izrađen je i projekt sustava signalizacije i interpretacije sa vizualnim identitetom. Sustav signalizacije gradske jezgre dijeli se na podskupine: oznake ulica, oznake za objekte kulturne baštine, oznake objekte prirodne baštine, smjerokazi, karte, ostale ploče.

Tijekom 2017. godine također su izvršeni radovi građevinske i konstruktivne sanacije pazinskog Kaštela - radovi na sanaciji krovništa jugoistočnog krila Kaštela (nad kvadratnom kulom i izložbenim prostorom kuhinje EMI-ja) ukupne vrijednosti 362.657,92 kn, te radovi konstruktivno-građevinske sanacije palače Rapicio u Pazinu - dovršetak konstruktivne sanacije južnog zida građevine s konzervatorsko-restauratorskim radovima, ukupne vrijednosti 259.114,00kn.

Također, izvedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim slikama u svetištu župne crkve Sv. Nikole u Pazinu - izvedeno je čišćenje slikanog sloja i konsolidacija žbukanih slojeva na području trijumfalnog luka (sa strane svetišta – dostupno sa skele) te na istočnom zidu (iza glavnog oltara). Izvedena je i grafička dokumentacija zatečenog stanja preostalih svodnih polja; ukupna vrijednost ovih radova iznosi 70.500,00 kn.

Djelomično je saniran i zvonik crkve Sv. Nikole u Pazinu – izrađene su zaštitne mreže na svim otvorima, izvedeno je i uređenje i hidroizolacija poda lođe i poda piramide zvonika; u prolazu – tunelu kroz prizemlje zvonika, nakon skidanja stare žbuke i čišćenja zida, dersovani su kameni zid i svod. Ukupna vrijednost ovih radova iznosi 159.107,00 kn.

2.8. Inspirit fantasy park – tematski zabavni park, Projekt Grada Pazina

Glavni cilj projekta je povećanje turističke atraktivnosti i konkurentnosti, što će rezultirati ulaskom Istre u vodećih 20 turističkih destinacija u svijetu po kriteriju konkurentnosti.

Specifični cilj je sagraditi jedinstveni tematski zabavni park koji će biti dominantna turistička atrakcija središnje Istre te koristiti park kao platformu za razvoj gospodarstva središnje Istre.

Projekt je u skladu sa Strategijom Europa 2020, Strategijom razvoja turizma RH do 2020, Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Središnja Istra te Strategijom razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. Izrađena je projektna dokumentacija u cilju ishođenja lokacijske dozvole te se nastavlja s traženjem investitora/strateškog partnera za ulaganje u gradnju parka.

Nakon sklapanja i zaprimanja Ugovora o sufinanciranju izrade projekta dokumentacije od strane ministarstva turizma 15. lipnja 2016. godine koji sufinancira projekt udjelom od 40%, te sklapanja ugovora sa Istarskom županijom 31. kolovoza koja sufinancira projekt udjelom od 25,7% Ured Grada započeo je sa pripremom dokumentacije značajne za daljnji razvoj projekta, za koje su provedene bagatelne nabave i sklopljeni Ugovori s pružateljima usluga.

- 1) Ugovor o pružanju usluge izrade Provjere zadatka za projektiranje za potrebe projekta "Inspirit Fantasy park" sklopljen je sa poduzećem FIM Inženjering d.o.o. 26. kolovoza 2016.; ugovoreni iznos je 68.000,00 kn + PDV (85.000,00 kn);

- 2) Ugovor o izradi geomehantičkog elaborata i geomehantičkih istražnih radova za potrebe projekta "Inspirit Fantasy park" i pristupne ceste sklopljen je sa poduzećem Geo-5 d.o.o. 30. kolovoza 2016. godine; ugovoreni iznos je 39.600,00 kn + PDV (49.500,00 kn);
- 3) Ugovor o izradi geodetskog projekta "Inspirit Fantasy park" sklopljen je sa poduzećem Geoprojekt d.d. dana 2. rujna 2016.godine; ugovoreni iznos je 91.200,00 kn + PDV (114.000,00 kn) a uključuje izradu geodetskog situacijskog nacrtu i Prijavnog lista za spajanje i diobe parcela sa iskolčenjem i utvrđivanjem granica buduće građevinske parcele. Geodetski projekt trenutno je u fazi obrade u Odjelu za katastar nekretnina.
- 4) Ugovor o izradi idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za "Inspirit Fantasy park" sklopljen je sa poduzećem FIM Inženjering d.o.o. 31. listopada 2016.; ugovoreni iznos je 232.500,00 kn (186.000,00 Kn + PDV).

Svi su dokumenti uspješno realizirani i dostavljeni Gradu Pazinu do 12. lipnja 2017. godine. Ukupni iznos utrošenih sredstava je 473.875,00 kn (sa PDV-om).

Uz izradu projektne dokumentacije izrađen je UPU SRC Lindar koji je stupio na snagu 21. travnja 2017.

2.9. Razvojna agencija, Projekt Grada Pazina (Poduzetnički centar i Poduzetnički inkubator)

Početakom 2018. godine zaprimljena je Odluka o financiranju projekta u visini od 2.730.093,31 kn, te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.901.381,39 kn. Kroz projekt će se rekonstruirati i adaptirati prostor za poduzetnički inkubator s 5 potpuno opremljenih ureda za poduzetnike, uredski prostori za djelovanje Razvojne agencije te jedna multifunkcionalna prostorija za potrebe organiziranja predavanja, seminara radionica.

Do sada je izrađen izvedbeni projekt rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade, održana je početna konferencija projekta, izrađen je vizualni identitet projekta, u tijeku je izrada poslovnog plana Poduzetničkog inkubatora u Pazinu te je objavljeno javno nadmetanje „Izvođenje radova rekonstrukcije i opremanja poslovne zgrade – Poduzetnički inkubator u Pazinu.

Projekt bi trebao biti gotov do kraja srpnja 2019. godine kada bi inkubator trebao početi sa radom.

2.10. Rekonstrukcija i dogradnja matičnog vrtića Pazin, Projekt Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin

U svrhu prijave na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ od 24. veljače 2017. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. te u svrhu ostvarivanja javne potpore, Gradsko vijeće Grada Pazina Odlukom je dalo suglasnost na provedbu projekta „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“, 3. skupine, na građevinskoj čestici k.č. broj 2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. broj 257/5) K.O. Pazin (Pazin, Prolaz Otokara Keršovanija 1)“.

Sklopljen je ugovor o osnivanju prava građenja između Grada Pazina i Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin, KLASA: 940-01/16-01/39, URBROJ: 2163/01-01-01-16-6, od dana 12. rujna 2016. godine.

Izrađen je Glavni projekt zajedničke oznake 03/05/2016. koje je izradio Ured ovlaštene arhitektice Tatjana Berton, dip.ing.arh. iz Pazina u lipnju 2016. godine te su ishođene potrebne suglasnosti javnopravnih tijela.

Ishođeno je mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA: 351-03/16-04/1707, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od dana 08. veljače 2017. godine kojim je konstatirano da nije potrebno provesti postupak procjene niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš budući se ne očekuje značajan utjecaj na okoliš, te se isključuje utjecaj na ekološku mrežu.

Ishođena je pravomoćna građevinska dozvola – KLASA: UP/I-361-03/16-01/32, URBROJ: 2163-01-07-07-16-07 izdana dana 15.09.2016. godine izdana od strane Grada Pazina, Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje graditeljstvo. Rješenje je postalo pravomoćno i izvršno dana 15.09.2016. godine.

Realizacijom projekta uskladit će se prostorni i tehnički uvjeti predškolske ustanove u gradu Pazinu s propisanim DPS što će doprinijeti poboljšanju uvjeta u predškolskom odgoju. Projekt je dio kontinuiranog rada Grada Pazina na unapređenju socijalne i društvene

infrastrukture stvarajući uvjete za smanjenje depopulacije stanovništva, osobito mladih obitelji s djecom.

Dana 22. ožujka 2018. godine u skladu s Pravilnikom o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Zahtjev za potporu odbijen je iz sljedećeg razloga: - nedostatnosti raspoloživih sredstava. Projekt je ponovo prijavljen na natječaj dana 02. kolovoza 2018. godine.

Ukupna vrijednost projekta uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove iznosi 7.231.156,44 kuna s uključenim PDV-om.

2.11. Izgradnja hospicija, Projekt Istarskih domova zdravlja

Istarski domovi zdravlja su 2014. godini izradili Idejno rješenje dogradnje Istarskih domova zdravlja – Ispostave Pazin te je bilo planirano uz dogradnju Stacionarnog dijela Ispostave dograditi i prostore za potrebe Hitne medicinske pomoći. Budući da trenutno nema mogućnosti prijaviti projekt dogradnje Istarskih domova zdravlja, Ispostave Pazin na Europske fondove za sada Istarski domovi zdravlja odustaju od dogradnje.

Unatoč tome, IDZ je vlastitim sredstvima u 2017. godini uložio oko 300.000,00 kn s PDV-om (decentralizirana sredstva) za adaptaciju i proširenje korisnog prostora u Stacionaru u Pazinu (za jedan jednokrevetni apartman, prostor za dnevni boravak i priručnu čajnu kuhinju za obitelj) te oko 200.000,00 kuna za sanaciju i uređenje dijela krova i drugih prostora u Istarskim domovima zdravlja, Ispostavi Pazin.

Uređen je i adaptiran postojeći prostor u Stacionaru u Pazinu radi zadovoljavanja uvjeta iz Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti koje ustanova treba zadovoljiti da bi s Ministarstvom zdravstva ugovorila 10 kreveta koji su za palijativnu skrb predviđeni normativima i mrežom. Do kraja 2018. godine očekuje se da će Komisija Ministarstva zdravstva donijeti odluku o zadovoljavanju traženih uvjeta, čime će IDZ Ispostava Pazin biti uključena u javnozdravstvenu mrežu s 10 palijativnih kreveta.

Sukladno Pismu namjere kojeg su 22. srpnja 2016. godine Grad Pazin i Istarski domovi zdravlja potpisali kao iskaz volje i spremnosti za adaptaciju, uređenje i opremanje Stacionara u Pazinu, Grad Pazin je u 2017. godini namjenski za kupnju potrebne medicinsko-tehničke opreme za Stacionar u Pazinu radi poboljšanja uvjeta za pacijente u terminalnoj fazi i ostale pacijente izdvojio 47.768,04 kuna (za kupnju: bolničkog kreveta, dva madraca i trapeza s rukohvatom, paravana sa zavjesom i kolica sa četiri ladice).

2.12. Usklađenje podataka u katastru i gruntovnici,

Od 1. siječnja 2016. godine ostvaren je niz pisanih i usmenih kontakata s predstavnicima institucija u čijoj je nadležnosti provođenje usklađenja podataka katastra i gruntovnice – konkretno s Državnom geodetskom upravom, Područni ured za katastar Pula, Ured Pazin te s Općinskim sudom u Puli - Pola.

Kroz navedenu komunikaciju utvrđeno je da se predstavnici navedenih institucija slažu s procjenom da bi usklađenje podataka katastra i gruntovnice na području Grada Pazina trebalo biti jedno od prioritarnih na području Istarske županije, te da se radi o složenom procesu koji zahtijeva značajne materijalne i kadrovske resurse.

Na sastanku predstavnika Grada, Suda i Katastra, održano 30. lipnja 2016. na Općinskom sudu u Puli – Pola usuglašeno je kako je realno očekivati pokretanje postupka usklađivanja tijekom 2017. godine te su Općinski sud u Puli – Pola i Ured za katastar preuzeli na sebe obvezu da učine prve pripremne korake s ciljem pokretanja postupka usklađenja, odnosno obnove zemljišne knjige za k.o. Pazin, nakon čega bi obavijestili Grad Pazin o eventualnom financijskom doprinosu kojeg bi trebalo izvršiti.

U proteklom razdoblju došlo je do promjene Zakona o područjima i sjedištu sudova uslijed koje je ponovno osnovan Općinski sud u Pazin (postupak osnivanja je u tijeku), koji je u prethodnom razdoblju djelovao kao Stalna služba Općinskog suda u Puli – Pola. Nadležnost novoosnovanog suda u Pazinu prostire se na područje Stalnih službi u Bujama Labinu i Poreču (čitavo područje Istarske županije osim područja nekadašnjih općina Pula i Rovinj). Osnivanjem suda, koji bi u novom ustroju trebao početi s radom od 1. siječnja 2018., očekuje se da bi lakše moglo doći do pomaka u pitanju rješavanja usklađenja podataka katastra i gruntovnice na području Grada Pazina.

2.13. Otvaranje prodavaonice lokalnih proizvoda, Projekt Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“

U planu je bilo otvaranje trgovine lokalnih proizvoda (uređenje i opremanje poslovnog prostora) kroz EU projekt, kako projekt nije prošao na natječaju, Lokalna akcijska grupa „Središnja Istra“ odustala je od projekta.

U privatnoj inicijativi su tijekom 2018. godine realizirane čak tri prodavaonice lokalnih tipičnih proizvoda, odnosno kušaonice.

2.14. Revitalizacija Pazinske jame i doline Pazinčice, Projekt Grada Pazina (Uređenje pazinske jame i Uređenje vodotoka Pazinčice)

U planu je proširenje staze i povećanje atraktivnosti Pazinske jame te produžetak staze prema ulazu u grotlo jame; izgradnja visećeg mosta, žičare ili slične atrakcije te iluminacija jame (veći infrastrukturni zahvat).

Uređenje doline Pazinčice obuhvaća:

- a) Izrada plana upravljanja dolinom Pazinčice
- b) kvalitetno ambijentalno urediti pješačku i biciklističke staze, urediti i osigurati odmorišta i vidikovce na najzanimljivijim dijelovima, postaviti oznake, interpretirati i promovirati proizvod
- c) provesti edukaciju i osvještavanje lokalnog stanovništva i poljoprivrednika o odgovornom i ekološkom gospodarenju (upotreba umjetnih gnojiva, gospodarenje septičkim jamama, odgovorno navodnjavanje isl.)
- d) veći infrastrukturni zahvati: izmuljavanje dijela potoka s uređenjem obala za kupanje; izgradnja i popravak malih retencionih brana uz potok te sanacija jednog starog mlina i jedne stupe i njihovo uključivanje u ponudu.

Trenutno je u izradi Plan upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice kojeg izrađuje Javna ustanova Natura Histrica te je novi rok za dovršetak izrade istog 20. prosinca 2018. Plan obuhvaća područje koje je u ekološkoj mreži RH (od željezničkog mosta do jame).

3. Ostvarenje Strategije razvoja Grada Pazina prema ciljevima i mjerama

Na ostvarenje ciljeva Strategije je iz Proračuna Grada Pazina u 2017. godini utrošeno 68.032.585,17 kn, te još 10.317.836,42 kuna koje su ostvarili Usluga d.o.o., Pazin d.o.o. i Usluga odvodnja d.o.o.

1. cilj – Intenziviranje gospodarskih aktivnosti je ostvaren u visini od 2.489.567,90 kn.

Mjera 1.1.2. Stvaranje dodatne vrijednosti u gospodarstvu ostvarena je u visini 114.390,23 kn, a odnosi se na potpore poduzetnicima.

Mjera 1.1.3. Poboljšanje upravljanja i razvoj poduzetničkih zona, ostvarena je u iznosu od 544.858,59 kuna a odnosi se na ulaganje u poslovne zone na području Grada Pazina.

Mjera 1.1.4. Učinkovita institucionalizirana savjetodavna podrška poduzetnicima, ostvarena je u iznosu od 25.000,00 kuna a odnosi se na potporu Udruženju obrtnika Pazin i razvojnoj agenciji Srce Istre.

Mjera 1.2.1. Razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, odnosi se na realizaciju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju u visini od 12.622,00 kn.

Mjera 1.3.2. Unapređenje i bolje upravljanje postojećom turističkom ponudom grada, za ostvarenje ove mjere iz Proračuna Grada Pazina utrošeno je u 2016. godini 813.926,91 kn, od čega 388.099,21 kn za različite manifestacije usmjerene za zabavu domaćeg stanovništva ali isto tako i za privlačenje turista; sa 53.617,70 kn se sufinancirao rad Turističke zajednice središnje Istre, 31.460,00 kuna uloženo je u kamp odmorište od strane Usluga d.o.o.. dok je 340.750,00 kuna utrošeno u nabavu dokumentacije za razvoj novog turističkog proizvoda - Inspirit fantasy parka.

Za ostvarenje mjere 1.3.4. Valorizacija bogate prirodne i kulturne baštine u turističke svrhe iz Proračuna Grada Pazina je u 2017. godini izdvojeno 978.770,17 kn a odnosi se na Program obnove i zaštite spomenika kulture.

2. cilj – Održivi razvoj prostora i infrastrukture ostvaren je u visini od 16.804.929,63 kn; od čega se 14.192.400,82 kn odnosi na Grad Pazin, 1.174.645,91 kn na trgovačko društvo Usluga d.o.o., 1.437.882,90 na trgovačko društvo Usluga odvodnja d.o.o.

Mjera 2.1.1. Cjelovito planiranje prostornog razvoja ostvareno je u visini 213.062,50 što se odnosi na izradu dokumenata prostornog uređenja.

Mjera 2.1.2. Revitalizacija javnih gradskih prostora obuhvaća gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za što je utrošeno 570.982,90 kn te za ostale programe 62.311,34 kn.

Mjera 2.2.1. Osiguravanje kvalitetnog pristupa svim naseljima na području Grada Pazina, obuhvaća aktivnosti gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za nerazvrstane ceste, uređenje ulica i sl, za što je utrošeno 460.133,75 kn.

Mjera 2.3.1. Unaprjeđenje sustava javne rasvjete izvršena je u iznosu od 1.455.272,88 kn odnosi se na održavanje javne rasvjete te izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javnu rasvjetu,

Mjera 2.3.2. Unaprjeđenje vodoopskrbnog sustava - izvršeno je 701.406,51 kn (rekonstrukcija vodovodnog ogranka Kašćergani, rekonstrukcija vodovodnog ogranka Muntriljska, vodovodni ogranak Stari kostanji - Željeznički kolodvor, vodovodni ogranak Lindar – Stihovići),

Mjera 2.3.3. Unaprjeđenje kanalizacijske mreže izvršena je u visini od 1.944.551,68 kn, od čega Grad Pazin 506.668,78 a Usluga odvodnja d.o.o. 1.437.882,90. Njaveći dio odnosi se na izgradnju kolektora fekalne kanalizacije Stancija Pataj i Maršeti.

Mjera 2.3.4. Izgradnja groblja i prateće infrastrukture - utrošeno je ukupno 1.678.769,54 kn, a odnosi se uglavnom na proširenje groblja u Pazinu.

Mjera 2.3.5. Razvoj i unaprjeđenje komunikacijske infrastrukture utrošeno je 15.255,00 kn za projekt Pazin wireless.

Mjera 2.3.7. Unaprjeđenje ostalih komunalnih usluga - izvršeno je ukupno 9.703.284,53 kn za tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture i ostale programe (komunalne intervencije po mjesnim odborima i izgradnja Društvenog doma Ruhci) te nabavu komunalne opreme (Usluga d.o.o.).

3. cilj Unaprjeđenje kvalitete života, ostvaren je u visini 37.897.664,10 kn, a odnosi se na Grad Pazin

Za ostvarenje mjere 3.1.1. Poboljšanje uvjeta i kvalitete usluga u sustavu odgoja i obrazovanja na svim razinama utrošeno je ukupno 23.228.094,36 kn, te se ta mjera odnosi na sve troškove i programe kojim je obuhvaćen predškolski, osnovnoškolski, srednjoškolski uzrast te studenti.

Mjerom 3.1.2. Poboljšanje uvjeta, dostupnosti i kvalitete usluga u zdravstvu, za koju namjenu je utrošeno 165.939,44 kn odnosi se na sufinanciranje djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Za mjeru 3.1.3. Razvoj socijalne infrastrukture, kvalitete usluga i program za ranjive skupine ukupno je utrošeno 1.504.606,46 kn, a odnosi se na program socijalno-zdravstvenih potreba; program organizirane aktivnosti za starije osobe; program organizirane aktivnosti za starije osobe; socijalnu uslugu pomoći u kući, te kapitalna ulaganja u socijalne ustanove.

Mjera 3.1.4. Poboljšanje uvjeta za razvoj i povećana vidljivost kulturne ponude Grada, ostvarena je u visini 5.110.642,07 kn, a odnosi se na različite programe i projekte u kulturi kako grada Pazina tako i njenih proračunskih korisnika u kulturnoj djelatnosti: Pučkog otvorenog učilišta, Gradske knjižnice Pazin i Muzeja Grada Pazina.

Mjera 3.1.5. Unaprjeđenje sportske infrastrukture i sportsko-rekreacijskih programa obuhvaća Program javnih potreba u sportu i rekreaciji; održavanje i opremanje sportskih objekata te donacije za rad školskih klubova na što je iz proračuna Grada Pazina u 2017. godini izdvojeno 1.725.934,06 kn.

Za realizaciju mjere 3.2.2. Unaprjeđenje sigurnosti za građane, utrošeno je 5.301.072,91 kn, a njome je obuhvaćena djelatnost civilne zaštite, vatrogastva te suzbijanja zaraznih bolesti.

Mjera 3.3.1. Poticanje cjeloživotnog učenja i obrazovanja, ostvarena je u visini 11.714,80 kn, a odnosi se na programe obrazovanja koje provodi Pučko otvoreno učilište.

Mjera 3.3.3. Jačanje civilnog sektora ostvarena u visini od 729.660,00 kuna odnosi se na Potpore za programe javnih potpora u odgoju i obrazovanju, socijali i zdravstvu, kulturi te ostalim područjima civilnog društva kao i izravne dodjele sredstava udrugama.

4. cilj Očuvanje i zaštita okoliša te energetska i resursna učinkovitost ostvaren je u visini 8.835,409,64 kn,

Mjera 4.1.5. Poboljšanje sustava odvajanja otpada ostvarena je u visini od 1.478.447,48 kn, (Grad Pazin i Usluga d.o.o.) od čega se najveći dio odnosi na sanaciju napuštenog odlagališta Jelenčići, program selektivnog prikupljanja otpada, nabavu specijalnog komunalnog vozila zapremine 7m³, nabavu kanti i kontejnera i ugradnju sustava za čitanje RFID na kamione.

Mjera 4.2.1. Ubrzan prelazak kućanstava, višestambenih zgrada i gospodarstva na OIE i povećanje energetske efikasnosti – utrošeno je 8.052.213,85 kn, odnosi se najvećim dijelom na energetske obnovu višestambenih zgrada, obnovu toplovoda u Muntriljskoj ulici te program LIFE.SEC.ADAPT.

Mjera 4.2.2. Ulaganja u povećanje energetske efikasnosti u objektima u javnom vlasništvu; utrošeno je 611.988,96 kn a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje zgrada u vlasništvu Grada

5. cilj Dobro upravljanje ostvaren je u visini 12.322.850,24 kn

Mjera 5.1.1. Jačanje kapaciteta za upravljanje razvojem i projektima odnosi se redovan rad predstavničkog i izvršnog tijela grada, na rad upravnih tijela i funkcioniranje gradske uprave općenito. Za tu namjenu je izdvojeno 12.300.550,24 kn.

Za provođenje aktivnosti unutar mjere 5.1.2. Povećana dostupnost javnih usluga, ukupno je utrošeno 22.300,00 kn, a odnosi se na projekt Pazin proračun te održavanje web stranice.

Upravni odjel za gospodarstvo,
financije i proračun