



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN
Gradonačelnik

KLASA: 351-04/18-01/12
URBROJ: 2163/01-01-01-18-2
Pazin, 19. ožujka 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA
n/r predsjednika

**Predmet: Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina
za gospodarenje komunalnim otpadom
za Grad Pazin u 2017. godini.**

Na temelju članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradonačelnik Grada Pazina dana 19. ožujka 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2017. godini u tekstu kako ga je dostavio Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo dopisom KLASA: 351-04/18-01/12, URBROJ: 2163/01-07-04-18-1 od 19. ožujka 2018. godine, te se isti upućuje predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na razmatranje i usvajanje.

2. Na sjednici Gradskog vijeća Izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka obrazlagat će Elvis Kliman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Prilog: - Izvještaj.

Dostaviti:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav,
prostorno uređenje i graditeljstvo,
3. Arhiva – ovdje.



Prijedlog 19. 3. 2018.

Na temelju članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.) te članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 13/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj _____ usvojilo je

I Z V J E Š T A J

o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2017. godini

1. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2017. godini (u daljnjem tekstu: Program) donesen je na sjednici Gradskog vijeća 31. prosinca 2016. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 59/16), I. (prve) izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 14. prosinca 2017. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 50/17).

Navedenim Programom i izmjenom Programa, određen je opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

2. Člankom 4. stavkom 1. točkom 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom građevine za gospodarenje otpadom definirane su kao građevine za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevine za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom.

3. Za ostvarenje Programa navedenog u točki 1. ovog Izvještaja izvorno su bila planirana financijska sredstva u iznosu od 2.329.700,00 kuna.

I. izmjenama Programa, sveukupna planirana sredstva smanjena su na iznos od 342.000,00 kuna. Do smanjenja planiranih sredstva došlo je iz sljedećih razloga:

- za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ – IV. Faza, bila su planirana sredstva u visini od 80.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije. S obzirom da u 2017. godini nije započeo s radom Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun nisu ostvareni uvjeti za prestanak odlaganja otpada na odlagalištu „Jelenčići V“, a time ni za izradu dokumentacije pa su I. izmjenama Programa navedena sredstva brisana iz Programa.

- za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V– staro odlagalište“ bila su planirana sredstva u iznosu od 550.000,00 kuna za ishođenje potrebne dokumentacije koju Fond sufinancira u 100% iznosu, a I. izmjenama Programa, s obzirom na dinamiku ishođenja dokumentacija planirala su se sredstva u visini od 152.000,00 kuna.

- za izgradnju reciklažnog dvorišta „Jelenčići V“ – III. Faza, bila su planirana sredstva u iznosu od 1.042.600,00 kuna, a I. izmjenama Programa ta su se sredstva brisana jer tijekom 2017. nije raspisan natječaj Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izgradnju reciklažnih dvorišta. Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta prijavljen je na natječaj Ministarstva početkom 2018. godine, za sad je uspješno prošao dva stupnja provjere, te se realizacija projekta očekuje u 2018. godini.

- za izgradnju pristupne ceste za odlagalište „Jelenčići V“ bila su planirana sredstva u visini od 467.100,00 kn ali su svi radovi izvršeni i sredstva utrošena u 2016. godini pa su se I. izmjenama programa navedena sredstva brisala iz Programa.

Sredstva planirana I. izmjenama programa u visini od 342.000,00 kuna nisu realizirana u cijelosti, već u iznosu od 125.194,40 kuna.

Cjelokupni navedeni iznos od 125.194,40 kuna utrošen je na izradu dokumentacije za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V– staro odlagalište“ (istražni radovi i izrada Geotehničkog elaborata - Istražni radovi na lokaciji odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V- staro odlagalište“) i izradu Idejnog rješenja sanacije odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V- staro odlagalište“. Do smanjenja utrošenih sredstava u odnosu na planiranih 152.000,00 kuna došlo je kroz postupak nabave, odnosno konačnog obračuna izvršenih radova.

Ostala planirana sredstva nisu realizirana iz sljedećih razloga:

- nije se započelo s uplaćivanjem planiranih sredstava za povrat u proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO Kaštijun budući da isti nije započeo s radom u 2017. godini,

- za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ – I. Faza, bila su planirana sredstva u visini od 70.000,00 kuna za ishođenje dokumentacije. U 2017. godini izrađena je planirana dokumentacija no u 2017. godini nije ishodovana uporabna dozvola koja je bila uvjet za realizaciju navedenih sredstava. Tehnički pregled na temelju dokumentacije za I. Fazu izrađene u 2017. godini uspješno je obavljen početkom 2018. godine, te je pribavljena uporabna dozvola nakon čega se očekuje i realizacija navedenih sredstava.

Nerealizirana sredstva, odnosno radovi koji nisu izvršeni tijekom 2017. godine planirani su u Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2018. godini.

Tablica realizacije:

Redni broj	OPIS POSLOVA	Planirano (kn)	Ostvareno (kn)
1.	Sufinanciranje izgradnje Centra gospodarenja otpadom (CGO) „Kaštijun“	120.000,00	0,00
2.	Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ – IV. Faza (dokumentacija)	0,00	0,00
3.	Sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V“ – I. Faza (dokumentacija)	70.000,00	0,00
4.	Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Jelenčići V– staro odlagalište“ (dokumentacija)	152.000,00	125.194,40
5.	Izgradnja reciklažnog dvorišta „Jelenčići V“ (III. Faza)	0,00	0,00
6.	Izgradnja pristupne ceste za odlagalište „Jelenčići V“	0,00	0,00
	UKUPNO	342.000,00	125.194,40

4. Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:

URBROJ:

Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković