



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
 GRAD PAZIN
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/15-01/26
URBROJ: 2163/01-01-01-15-3
Pazin, 10. ožujak 2015.

PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA

P A Z I N

PREDMET: Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini,
- dostavlja se,

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.-pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14) *Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini* upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po izvještaju, određuje se Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić



Prilog: - Izvještaj

DOSTAVITI:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo,
3. Arhiva – ovdje.

Temeljem članka 33. stavka 15. Zakona o održivom gospodarenju otpadom («Narodne novine» broj 94/13) i članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09, 4/13 i 23/14), Gradsko vijeće Grada Pazina je na sjednici održanoj _____ usvojilo

IZVJEŠTAJ

o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini

1. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini (dalje: Program) donesen je na sjednici Gradskog vijeća 27. ožujka 2014. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 9/14), I. (prve) Izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 24. srpnja 2014. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 23/14), a II. (druge) Izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 18. prosinca 2014. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 38/14).

2. Navedenim Programom i izmjenama Programa, određen je opis poslova s procjenom troškova potrebnih za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja.

Sukladno članku 4. stavku 1. točki 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13) građevine za gospodarenje otpadom su građevine za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevine za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom.

3. Za ostvarenje Programa navedenog u točki 1. ovog Izvještaja bila su planirana sveukupna financijska sredstva u iznosu od 7.615.000,00 kn, od toga za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Jelenčići 60.000,00 kn, a za ishođenje dokumentacije i izgradnju pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta i pristupne cesta za odlagalište „Jelenčići“ 7.555.000,00 kn.

4. Za provedbu I. izmjena Programa navedenog u točki 1. ovog Izvještaja bila su planirana sveukupna sredstva u visini od 7.110.000,00 kn. Iznos se umanjio za 435.000,00 kuna odnosno za iznos koji je namijenjen ishođenju sve potrebne dokumentacije za gradnju pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta i pristupne ceste za odlagalište „Jelenčići V“, a u potpunosti je financiran od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (dalje: Fond). Fond je potpisao s Gradom Pazinom i ostalim općinama (osnivačima Usluge d.o.o.Pazin) i komunalnom tvrtkom Usluga d.o.o. Pazin (kao korisnikom) Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije potrebne za građenje pretovarne stanice „Jelenčići V“ davanjem kapitalne pomoći u kojem se Fond obvezao da će sredstva uplaćivati u korist računa Korisnika u ovom slučaju komunalne tvrtke Usluga d.o.o. Pazin te nije bilo potrebno sredstva prikazivati u Programu i Proračunu Grada Pazina. Iznos od preostalih 70.000,00 kuna umanjio se jer se iz ovog Programa izdvojilo izobrazno informativne aktivnosti (vezano za selektivno odvajanje otpada) koje se po Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ne može financirati iz prihoda posebne namjene (namjenskih sredstava za sanaciju odlagališta).

5. II. izmjenama Programa navedenim u točki 1. ovog Izvještaja utvrđeno je da se gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini nije realizirala i prenosi se u 2015. godinu.

Sredstva predviđena Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2014. godini („Službene novine Grada Pazina“ broj 9/14. i 23/14.) u iznosu od 7.110.000,00 kuna, prenose se u Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2015. godini koji je donesen na sjednici Gradskog vijeća 18. prosinca 2014. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 38/14).

Radovi na izgradnji građevina za gospodarenje komunalnim otpadom nisu realizirani, a time ni utrošena planirana sredstva jer nije ishođena sva potrebna projektna dokumentacija odnosno stvoreni uvjeti za građenje.

U završnoj fazi je izrada Glavnog projekta – izmjena i dopuna, za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada „Jelenčići V“ u sklopu kojeg se projektira pretovarna stanica (II. faza) i posebno glavni projekt za reciklažno dvorište (III. faza). Radovi na izgradnji pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta i pristupne ceste biti će sufinancirani od Fonda u iznosu od 80% priznatih troškova.

6. Ovaj Izvještaj objavit će se Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:

URBROJ:

Pazin, _____ 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof