



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PAZIN
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/16-01/09
URBROJ: 2163/01-01-01-16-3
Pazin, 18. ožujak 2016.


PREDSJEDNIKU
GRADSKOG VIJEĆA

P A Z I N

PREDMET: Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini,
- dostavlja se,

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.), *Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini* upućujem predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina na daljnje postupanje.

Za izvjestioca na Vijeću po Izvještaju, određuje se Daniel Maurović, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo.



Gradonačelnik
Grada Pazina
Renato Krulčić

Prilog: - Izvještaj,
- Obrazloženje.

DOSTAVITI:

1. Predsjedniku Gradskog vijeća Grada Pazina,
2. Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i graditeljstvo,
3. Arhiva – ovdje.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.) te članka 22. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj _____ 2016. usvojilo je

I Z V J E Š T A J
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za Grad Pazin u 2015. godini

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini (dalje: Program) donesen je na sjednici Gradskog vijeća 18. prosinca 2014. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 40/14.), I. (prve) izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 30. srpnja 2015. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 23/15.), a II. (druge) izmjene Programa donijete su na sjednici Gradskog vijeća Grada Pazina 28. prosinca 2015. godine („Službene novine Grada Pazina“ br. 39/15.)

2. Navedenim Programom određen je opis i opseg poslova gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenim troškovima za pojedine poslove.

3. U skladu s člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- a. javne površine,
- b. nerazvrstane ceste,
- c. javnu rasvjetu,
- d. groblja,

a financira se iz:

1. komunalnog doprinosa,
2. proračuna jedinice lokalne samouprave,
3. naknade za koncesiju,
4. cijene komunalnih usluga,
5. drugih izvora propisanih zakonom.

4. Ukupna sredstva potrebna za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 1.650.000,00 kuna. Na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ br. 39/14.) Gradonačelnik je Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pazina za 2015. godinu (KLASA: 400-06/15-01/139; URBROJ: 2163/01-01-01-15-2) od 31. prosinca 2015. godine odobrio preraspodjelu sredstava na pojedinim stavkama Programa, tako da se ukupan iznos planiranih sredstava povećao za 58.500,00 kuna i iznosi 1.708.500,00 kuna.

Za gradnju komunalnih objekata i uređaja tijekom 2015. godine utrošeno je 1.318.549,23 kuna. Sredstva su planirana i utrošena iz prihoda Proračuna kao što slijedi:

1. JAVNE POVRŠINE

| R.br. | Opis investicije | Planirano (kn) | Ostvareno (kn) | Postotak |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Uređenje gradskih površina (razni projekti) | 34.000,00 | 33.775,00 | 99,34 |
| 2. | Uređenje Trga slobode i parka – projektna dokumentacija | 102.250,00 | 102.220,00 | 99,97 |
| 3. | Uređenje ulice Antuna Kalca- projektna dokumentacija | 41.000,00 | 40.865,00 | 99,67 |
| 4. | Uređenje ulice Štefanije Ravnić | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Uređenje parkirališta Vrtlišće | 32.000,00 | 31.675,00 | 98,98 |
| 6. | Sanacija potpornih zidova | 119.000,00 | 118.146,50 | 99,28 |
| UKUPNO | | 528.250,00 | 326.681,50 | 61,84 |

2. NERAZVRSTANE CESTE

| R.B. | OPIS INVESTICIJE | PLANIRANO (KN) | OSTVARENO (KN) | % |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Gortanov Brijeg | 510.000,00 | 459.761,12 | 90,15 |
| 2. | Mala Traba – Vela Traba- projektna dokumentacija | 62.250,00 | 62.215,00 | 99,94 |
| 3. | Trošti-Klemenčići- geodetski radovi | 39.000,00 | 38.620,00 | 99,03 |
| UKUPNO | | 611.250,00 | 560.596,12 | 91,71 |

3. JAVNA RASVJETA

| R.B. | OPIS INVESTICIJE | PLANIRANO (KN) | OSTVARENO (KN) | % |
|---------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Projektna dokumentacija | 25.000,00 | 24.295,50 | 97,18 |
| 2. | Zarečje (priprema instalacije uz vodovodni ogranak) | 80.000,00 | 79.335,38 | 99,17 |
| 3. | Šetnica 43. Istarske divizije - Dršćevka | 47.500,00 | 47.275,00 | 99,53 |
| 4. | Igralište Zabrežani | 80.000,00 | 9.703,13 | 12,13 |
| 5. | Drndići – dovršetak | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO | | 277.500,00 | 160.609,01 | 57,88 |

4. GROBLJA

| R.B. | OPIS INVESTICIJE | PLANIRANO (KN) | OSTVARENO (KN) | % |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Proširenje groblja Pazin | 138.000,00 | 137.394,59 | 99,56 |
| 2. | Proširenje groblja Lindar | 22.000,00 | 21.690,00 | 98,59 |
| 3. | Kapela Zarečje | 25.000,00 | 24.308,31 | 97,23 |
| 4. | Kapela Beram | 24.000,00 | 6.010,02 | 25,04 |
| 5. | Proširenje groblja Trviž | 82.500,00 | 81.259,68 | 98,50 |
| UKUPNO | | 291.500,00 | 270.662,60 | 92,85 |

Sveukupno izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini prikazano je u sljedećoj tabeli:

| R.B. | GRAĐEVINA | PLANIRANO (KN) | OSTVARENO (KN) | % |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 528.250,00 | 326.681,50 | 61,84 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 611.250,00 | 560.596,12 | 91,71 |
| 3. | JAVNA RASVJETA | 277.500,00 | 160.609,01 | 57,88 |
| 4. | GROBLJA | 291.500,00 | 270.662,60 | 92,85 |
| SVEUKUPNO | | 1.708.500,00 | 1.318.549,23 | 77,18 |

5. Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi.

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, prof.

OBRAZLOŽENJE

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini ostvaren je u iznosu 1.318.549,23 kuna, odnosno 22,82% manje od planiranog iznosa.

Na temelju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu („Službene novine Grada Pazina“ br. 39/14.) Gradonačelnik je Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Pazina za 2015. godinu (KLASA: 400-06/15-01/139; URBROJ: 2163/01-01-01-15-2) od 31. prosinca 2015. godine odobrio preraspodjelu sredstava na pojedinim stavkama Programa, tako da se ukupan iznos planiranih sredstava povećao za 58.500,00 kuna i iznosi 1.708.500,00 kuna.

U dijelu aktivnosti na području gradnje za javne površine realizirane su sve aktivnosti sukladno Programu osim izrada projektne dokumentacije za cestu odnosno prilaz ulici Štefanije Ravnić. Predmetno nije realizirano je na dva pozivna natječaja nije pristigla nijedna valjana ponuda, već je ugovor sa izrađivačem potpisan tek početkom 2016. godine.

Kod Programa asfaltiranja nerazvrstanih cesta, realizacija je manja kod radova na dionici prema Gortanovom brijegu iz razloga što je kroz nabavu i realizaciju radova postignuta niža ukupna cijena od očekivane.

Na području rasvjete realizirane su sve aktivnosti prema planu, međutim sami računi za aktivnosti za izvedene radove u Zabrežanima i Drndićima nisu zaprimljeni na vrijeme da bi se mogli knjižiti u ovoj Proračunskoj godini.

Zaključno, planirani Program je realiziran u zadovoljavajućem obimu, gledajući na to da su izvršene sve planirane radnje, a dio aktivnosti bit će knjižen u Proračunu za 2016. godinu.

| IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GRAD PAZIN U 2015. | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Aktivnost | Program | Preraspodjela | Ostvareno | Postotak |
| 1. JAVNE POVRŠINE | 524.000,00 | 528.250,00 | 326.681,50 | 61,84 |
| 1.1. Uređenje gradskih površina (razni projekti) | 30.000,00 | 34.000,00 | 33.775,00 | 99,34 |
| 1.2. Uređenje Trga slobode i parka - projektna dokumentacija | 102.000,00 | 102.250,00 | 102.220,00 | 99,97 |
| 1.3. Uređenje ulice Antuna Kalca | 41.000,00 | 41.000,00 | 40.865,00 | 99,67 |
| 1.4. Uređenje ulice Štefanije Ravnić | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Uređenje parkirališta Vrtlišće | 32.000,00 | 32.000,00 | 31.675,00 | 98,98 |
| 1.6. Sanacija potpornih zidova | 119.000,00 | 119.000,00 | 118.146,50 | 99,28 |
| 2. NERAZVRSTANE CESTE | 611.000,00 | 611.250,00 | 560.596,12 | 91,71 |
| 2.1. Gortanov brijeg | 510.000,00 | 510.000,00 | 459.761,12 | 90,15 |
| 2.2. Mala Traba - Vela Traba- projektna dokumentacija | 62.000,00 | 62.250,00 | 62.215,00 | 99,94 |
| 2.3. Trošći-Klemenići - geodetski radovi | 39.000,00 | 39.000,00 | 38.620,00 | 99,03 |
| 3. JAVNA RASVJETA | 277.500,00 | 277.500,00 | 160.609,01 | 57,88 |
| 3.1. Projektna dokumentacija | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.295,50 | 97,18 |
| 3.2. Zarečje | 80.000,00 | 80.000,00 | 79.335,38 | 99,17 |
| 3.3. Šetnica 43. Istarske divizije-Dršćevka | 47.500,00 | 47.500,00 | 47.275,00 | 99,53 |
| 3.4. Igralište Zabrežani | 80.000,00 | 80.000,00 | 9.703,13 | 12,13 |
| 3.5. Drndići - dovršetak | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. GROBLJA | 237.500,00 | 291.500,00 | 270.662,60 | 92,85 |
| 4.1. Proširenje groblja Pazin | 84.000,00 | 138.000,00 | 137.394,59 | 99,56 |
| 4.2. Proširenje groblja Lindar | 22.000,00 | 22.000,00 | 21.690,00 | 98,59 |
| 4.3. Kapela Zarečje | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.308,31 | 97,23 |
| 4.4. Kapela Beram | 24.000,00 | 24.000,00 | 6.010,02 | 25,04 |
| 4.5. Proširenje groblja Trviž | 82.500,00 | 82.500,00 | 81.259,68 | 98,50 |
| REKAPITULACIJA | 1.650.000,00 | 1.708.500,00 | 1.318.549,23 | 77,18 |