



REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD PAZIN

Upravni odjel za financije i ITU mehanizam

KLASA: 901-01/24-01/19

URBROJ: 2163-01-08/01-24-02

Pazin, 08. listopada 2024.

Predmet: Zapisnik sa 8. (osme) sjednice Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Pazin

Datum održavanja: 08. listopada 2024.

Mjesto: Mala vijećnica Grada Pazina

Početak: 8:00 h

Završetak: 8:55 h

Prisutni članovi Koordinacijskog vijeća: Suzana Jašić, gradonačelnica Grada Pazina, Ivan Jeromela, načelnik Općine Gračišće.

Odsutni: Mario Bratulić, načelnik Općine Sv. Petar u Šumi i Elvis Šterpin, načelnik Općine Cerovlje.

Ostali: Maja Stranić Grah, pročelnica upravnog odjela za financije i ITU mehanizam, Irena Boljunčić, savjetnica za razvojne projekte i potencijale, Ranka Šepić, pročelnica Upravnog odjela za protokol, informiranje, manifestacije i projekte, Nada Bartolić Paulišić, pročelnica Jedininstvenog upravnog odjela Općine sv. Petar u Šumi, Mila Ćorić voditeljica razvojnih projekata Razvojne agencije Srce Istre i Marta Daus Brubnjak, savjetnica za provedbu ITU mehanizma.

Dnevni red 8. (osme) sjednice:

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. (sedme) sjednice,
2. Status pripreme projekata PazinUP i CiFood,
3. Informacije sa održanoga 8. Koordinacijskog sastanka predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i predstavnika 22 grada središta urbanih područja u kojima se provodi ITU mehanizam,
4. Razno.

Sjednicu je otvorila Suzana Jašić, predsjednica Koordinacijskog vijeća Urbanog područja Pazin. Utvrđena je prisutnost dva predstavnika jedinica lokalne samouprave, dvoje iz kategorije članova (Jeromela i Jašić); zadovoljen

je uvjet za održavanje sjednice, ali nije zadovoljen uvjet za pravovaljano donošenje odluka, dogovoreno je da će se sjednica održati ali bez donošenja odluka.

Za zapisničarku je predložena Marta Daus Brubnjak, što je jednoglasno usvojeno.

Predložen je dnevni red sjednice koji je potvrđen i jednoglasno usvojen.

Ad 1.

Budući nije bilo potrebne većine za donošenje odluka, Zapisnik sa 7. (sedme) sjednice Koordinacijskog vijeća nije verificiran.

Ad 2. i 3.

Budući su točke 2. i 3. usko povezane, obrazložene su zajedno; Maja Stranić Grah prenosi glavne zaključke i informacije sa 8. koordinacijskog sastanka predstavnika Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i gradova korisnika ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2021.-2027. koji je održan 17. rujna 2024. u Zagrebu. Glavni dijelovi prezentacije sa tog sastanka prezentiraju se prisutnima na današnjoj sjednici.

U MRRFEU nisu zadovoljni pripremljenošću projekata odnosno dosadašnjom dinamikom raspisivanja poziva i to se uglavnom odnosi na gotovo na sva ITU područja. Raspisano je malo poziva a ugovoreno je još manje od onoga što je po terminskom planu trebalo biti izvršeno. Trenutno je ugovoreno samo 0,8% ukupne alokacije, a to se odnosi samo na izradu strategija; niti jedan projekt još nije ugovoren već je objavljeno samo 26 poziva. Svi kasne i Ministarstvo je u problemu jer je dužno prema Europskoj komisiji izvještavati o ugovaranju i trošenju sredstava i prema njihovim riječima do kraja 2025. godine je s EK bila dogovorena isplata određene svote sredstava a obzirom na tempo ostvarenja plana vide da to neće biti realizirano te su u problemu kao i mi. Rečeno je da ukoliko projekti nisu spremni i ne ostvaruju se zacrtanom dinamikom, oduzeti će se alokacija i dati onima koji su brži i efikasniji. Ovo je zadnje upozorenje da svi požurimo jer više nema čekanja.

Maja Stranić Grah komentira podatke iz prezentacije, po gradovima - ukupna alokacija i pozivi koji su objavljeni, 5 gradova nije još ni jedan poziv objavilo, među njima je Pazin.

Suzana Jašić ističe da je trošenje ITU novca tehničko pitanje te da će krajem sljedeće godine Ministarstvo biti podvrgnuto kontroli od strane EU te ukoliko se sredstva ne iskoriste, smanjiti će alokaciju, to je kao kolektivna akcija, ukoliko to ne iskoristimo, cijela Hrvatska će dobiti manje sredstava. Početkom 2026. godine će uzeti sredstva sa alokacije koja nije iskorištena, prekinuti ugovore i dati nekome tko je spreman.

Maja Stanić Grah daje informaciju o internim kapacitetima, odnosno popunjenošću ITU odsjeka, trebali bi imati popunjena tri radna mjesta a trenutno je zaposlena samo jedna osoba 50% vremena, te će prije raspisivanja poziva trebati zaposliti još dva djelatnika.

Na spomenutom sastanku u Ministarstvu trebalo se za svaki projekt očitovati o napretku u pripremi projekata, sukladno onome što je zacrtano u Sporazumu i terminskom planu. Prvi od projekata prema terminskom planu je CIFood, slijede Pametan i održiv promet, Dječja kuća, PazinUP i Zeleno srce grada. Za projekt CIFood koji provode zajedno Općina Cerovlje i Sveti Petar u Šumi je prema Sporazumu već u trećem kvartalu trebao biti objavljen javni poziv. Da bi poziv bio objavljen treba biti gotov građevinski projekt, studija izvodljivosti i klimatsko potvrđivanje kao i ostali potrebni dokumenti, o čemu su obaviješteni svi načelnici na prošloj sjednici Koordinacijskog vijeća kada su dobili i sve potrebne materijal

Većina naših poziva planirana je u 2025. godini što je olakotna okolnost, međutim projekt Pametani i održivi promet koji je planiran u prvom kvartalu 2025. godine neće biti spreman za objavu u tom terminu, dok bi u drugom kvartalu u kojem su planirani pozivi za Dječju kuću i PazinUP, od kojih je bi dokumentacija za Dječju kuću mogla biti i spremna, te u trećem kvartalu 2025. Zeleno srce grada; to su bili inicijalni planovi, ali i Grad Pazin malo kasni.

Dalje su se prisutni članovi Koordinacijskog vijeća očitovali o stanju pripremljenosti njihovih projekata; Ivan Jeromela (PazinUP) obavještava prisutne da Općina Gračišće ima gotov idejni projekt, u tijeku je izrada glavnog projekta. Povala se rasprava oko izrade studije izvodljivosti, da li je bolje da je radi svatko zasebno ili da se radi zajedno (u projektima koji uključuju dvije općine), posebno se to odnosi na Općinu Cerovlje i Općinu Sveti Petar u Šumi, koji bi to trebali zajedno napraviti, no danas je to nemoguće raspraviti budući da nedostaju načelnici. Općina Gračišće i Grad Pazin bi također to trebali zajednički napraviti za zajednički projekt. Predlaže se da kad se bude počela raditi dokumentacija za glavni projekt da se paralelno krene i sa izradom studije izvodljivosti. Maja Stranić Grah ističe da je bitno uzeti u obzir da svi ITU gradovi uglavnom kasne i da će se u jednom trenutku stvoriti pritisak na Ministarstvo, da se ne iznenadimo ako naše projekte stave sa strane, da čim prije krenemo da dođemo na red, da to ozbiljno shvatimo.

Maja Stranić Grah daje informacije o projektima Grada Pazina – Pametani i održivi promet; u tijeku je javna nabava za glavni i izvedbeni projekt, 05.11. je otvaranje ponuda, do ljeta 25. godine bi mogli imati gotove projekte, sad se kreće sa studijom izvodljivosti i klimatskim potvrđivanjem, te će se izraditi i plan upravljanja, ističe da je bitno osmisliti program, održivost, način upravljanja i financiranja, te joj se čini da u Općini Cerovlje svoj projekt nisu shvatili ozbiljno, na što Suzana Jašić predlaže da se održi sastanak sa načelnikom i vidi ozbiljnost i namjere jer ako se još nije počelo s projektiranjem, pripreme će trajati još naredne dvije godine. Problem je u tome što je to zajednički projekt Općine Cerovlje i Općine Sv. Petar u Šumi i tako je navedeno u Strategiji i Sporazumu te ako se jedan dio ne ostvari to utječe kasnije i na pokazatelje. U Sporazumu piše da ako se do 26. godine ne ispoštuje ugovorena dinamika, uzeti će nam se alokacija.

Dječja kuća, idejni projekt je ugovoren, ide se na glavni projekt, priprema se projektni zadatak, važna je studija izvodljivosti, plan je da do 6 mjeseca 2025. budemo spremni s projektom.

Maja Stranić Grah ističe da je bitno da sve bude dobro opisan projekt, treba sve potpuno spremno poslati u ministarstvo, te se onda čeka 2-4 mjeseca za objavu poziva.

Projekt PazinUP – potpisan je ugovor, idejno rješenje će biti gotovo do kraja godine, onda se početkom godine kreće s izradom glavnog projekta koji bi mogao biti gotov do kraj 6 mjeseca.

Zelena srca istre – ugovoreno je idejno rješenje, biti će gotovo do kraja 11. mjeseca, za neke dijelove projekta biti će dovoljan idejni projekt, za neke će možda trebati glavni, ne mora se raditi studija izvodljivosti a klimatsko potvrđivanje će se raditi „in house“. Maja Stranić Grah naglašava da će se za sve projekte financirane iz EU, infrastrukturne projekte koji imaju vijek trajanja duži od 5 godina morati raditi klimatsko potvrđivanje, čime se dokazuje da je projekt klimatski neutralan i da će biti otporan na klimatske promjene. Također ističe da bi bilo dobro da svi projekti budu u skladu s New European Bauhaus i njihovih šest načela, jer će na nekim natječajima za EU sredstva dobiti više bodova – ovo je nevezano za ITU. Zelena srca Grada je dobilo tehničku pomoć za NEB a i Dječja kuća je prepoznata kao NEB projekt.

Već je naglašeno da će za sve projekte uskoro trebati klimatsko potvrđivanje ali i DNSF.

Nada Paulišić Bartolić iznosi stanje s pripremom projekta CiFood u Općini Sveti Petar u Šumi; donesen je urbanistički plan koji je bio sporan za taj kompleks, provedene su nabave za rušenje jedne zgrade a sad se provodi nabava za rušenje dijela druge zgrade, pokrenulo se projektiranje a trebala bi krenuti i studija izvodljivosti.

Ad 3)

Budući da neki članovi Partnerskog vijeća više ne rade u jedinicama lokalne samouprave, institucijama i društvima čiji su bili predstavnici u Partnerskom vijeću, potrebno ih je zamijeniti, pa se moli da se predlože njihove zamjene, dopisi idu prema Općinama pa će se moći očitovati o potrebnim izmjenama.

Dan je podsjetnik, vezano uz e-mail koji je Maja Stranić Grah u petak 04. listopada 2024. godine prosljedila iz MRRFEU a koji se odnosi na požurivanje pripreme projekata a u kojem se traže dokazi o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, tj. da se dostave svi zemljišni izvadci za sve projekte, budući je u nekim ITU gradovima ARPA provela reviziju vezano uz prioritizaciju te su nađene nepravilnosti u tom smislu, te se traži da se do 08. listopada 2024. dostave traženi dokumenti.

Suzana Jašić iznosi zaključak sjednice; članovi Koordinacijskog vijeća iz Općine Cerovlje i Općine Sveti Petar u Šumi trebali bi u sljedećih deset dana zajedno sjesti, dogovoriti se oko zajedničkog projekta te nakon dogovora zatražiti sjednicu Koordinacijskog vijeća na kojem će se finalizirati zaključci. Moramo biti sigurni da će svi doći na sjednicu Koordinacijskog vijeća, jer ukoliko opet ne bude prisutna većina koja može donositi odluke, trebati će se nešto mijenjati u vezi s tim.

Budući da je dnevni red iscrpljen, sjednica je završena u 8,55 h.

Zapisničarka: Marta Daus Brubnjak

**PREDSJEDNICA KOORDINACIJSKOG VIJEĆA
URBANOG PODRUČJA PAZIN**

Suzana Jašić

